

АКТ № 79

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения
в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных
объектов централизованной систем водоотведения
города Липецка от 12.04.2023

г. Липецк

10.12.2024 г.

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка от 12.04.2023, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 24.01.2024 № 31-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 10.12.2024 в присутствии представителя Концессионера.

Объект проверки - городские очистные сооружения, в настоящий момент ЦОСК ООО «РВК-Липецк» (ранее МУП «Липецкая станция аэрации»), расположенный по адресу: г. Липецк, улица Краснозаводская.

По итогам выездной проверки установлено:

Ведутся работы на площадках следующими организациями:

- ООО СК «Диамир» (г. Воронеж) - работы по зданию решёток и строительству камер (1 этап);
- ООО «ДИК» (г. Ростов-на Дону) – завершен монтаж трубопровода рецикла и воздухопроводов по аэротенку № 4 (2 этап);
- ООО «АЛЬТЭКО» (г. Екатеринбург) – завершен монтаж системы аэрации по аэротенку № 4 (2 этап);
- ООО «ДИК» (г. Ростов-на Дону) – строительство трубопровода выпуска сточных вод (4 этап).

1 этап: «Участок механической очистки МУП «ЛиСА».

С целью оптимизации технологического процесса и предотвращения попадания дурно пахнущих веществ в атмосферу в данном этапе предусматривается устройство системы газоочистки с реконструкцией приемных камер. Для непрерывного извлечения грубодисперсных примесей предусмотрено установка дополнительных механических решеток в существующие каналы, решетками грубой очистки, оснащенными электромеханическими приводами. Для корректной работы решеток предусмотрено строительство дополнительной приемной камеры (К-1А). Также проектом предусмотрено строительство двух дополнительных камер переключения К-1Б и К-1В на ЛОС ПАО «НЛМК», в настоящее время разработаны два котлована под них, выполнено устройство подбетонки на камере К-1А. Ведётся работа по корректировке проекта ввиду

несостыковки фактической глубины и расположения трубопроводов от топографического плана.

Работы по 1 этапу выполнены на 56%.

Срок исполнения работ согласно графика до 31.12.2024.

4 этап: «Участок биологической очистки».

Проектом предусмотрено строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета.

На момент проверки велись земляные работы, монтаж трубопровода, устройство камер с монтажом запорной арматуры, бетонирование днищ и стен камер. Строительство проводится без остановки работы очистных сооружений.




Работы по 4 этапу выполнены на 4%.

Срок исполнения работ согласно графика до 31.12.2024.

Также на момент проверки ведутся работы на 2, 3 и 5 этапах.

Срок исполнения работ на этих этапах согласно графику – 2025-2026 гг.

Параллельно осуществляются работы по корректировке проектной документации и осуществляется экспертное сопровождение скорректированных разделов проекта в ФАУ «Главгосэкспертизе России».

Члены комиссии:		
МУ «УКР» г. Липецка		Лебедев В.С.
		Пишикина Н.Н.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка		Курина Р.А.
ООО «РВК-Липецк»		Сысоев А.В.