

АКТ № 25

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения
в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения
города Липецка от 19.10.2022

г. Липецк

09.07.2024 г.

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка от 19.10.2022, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 01.11.2023 № 826-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 09.07.2024 в присутствии представителей Концессионера.

Объект проверки - водозабор № 7, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Липецк, Чаплыгина шоссе, вл. 2.

Концессионным соглашением предусмотрено выполнение мероприятия по строительству зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7 (разработка проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ).

В 2023 году разработана проектно-сметная документация, выполнено строительство ограждения зоны санитарной охраны первого пояса подземного источника водоснабжения водозабора № 7 протяженностью 0,592 км.

Работы по благоустройству и озеленению были перенесены на 2024 год в связи с неблагоприятными погодными условиями (низкие отрицательные температуры).

Инвестиционной программой ООО «РВК-Липецк» в сфере холодного водоснабжения на 2023-2042 годы, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 03.11.2022 № 44/1 (в редакции постановления от 01.11.2023 № 48/1), ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году.

По итогам выездной проверки установлено:

В работе находятся 22 площадки перед скважинами водозабора № 7:

- устройство 15 площадок завершено (выполнено щебеночное основание, уложено два слоя асфальта);

- устройство 3 площадок завершено (выполнено щебеночное основание, укладка асфальта проектом не предусмотрена);
- устройство 4 площадок в работе (выравнивание, отсыпка щебнем, укладка асфальта).

Подъездные пути к скважинам отсыпаны щебнем (асфальт проектом не предусмотрен).

По информации подрядной организации (ООО «РУС СОШКИ»), работы по отсыпке откосов площадок чернозёмом, благоустройству и озеленению будут выполнены в срок до 31.08.2024. При благоприятных погодных условиях, работы на объекте будут завершены ранее вышеуказанной даты.





Члены комиссии:

МУ «УКР» г. Липецка

Департамент ЖКХ

администрации города Липецка

ООО «РВК-Липецк»

	Лебедев В.С.
	Пишикина Н.Н.
	Цельковский А.Г.
	Курина Р.А.
	Мешкова А.В.
	Волкова Ю.С.