

АКТ № 58

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоотведения города Липецка от 12.04.2023

г. Липецк

10.10.2024 г.

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка от 12.04.2023, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 24.01.2024 № 31-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 10.10.2024 в присутствии представителя Концессионера. Объект проверки - городские очистные сооружения, в настоящий момент ЦОСК ООО «РВК-Липецк» (ранее МУП «Липецкая станция аэрации»), расположенный по адресу: г. Липецк, улица Краснозаводская.

По итогам выездной проверки установлено:

Ведутся работы на площадках следующими организациями:

- ООО «Диамир», г. Воронеж – прокладка трубопроводов этап 5.1;
- ООО «АльянсАвто», г. Воронеж – работы по зданию решёток этап 1;
- ООО «АльТЭКО», г. Екатеринбург – монтаж системы аэрации этап 3;
- ООО «ДИК», г. Ростов-на Дону – монтаж трубопроводов этап 4.

1 этап: Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод.

С целью оптимизации технологического процесса и предотвращения попадания дурно пахнущих веществ в атмосферу на 1 этапе предусматривается устройство системы газоочистки с реконструкцией приемных камер. Для непрерывного извлечения грубодисперсных примесей предусмотрено установка дополнительных механических решеток в существующие каналы, решетками грубой очистки, оснащенными электромеханическими приводами. Также проектом предусмотрено строительство двух дополнительных камер переключения на ЛОС ПАО «НЛМК», в настоящее время выполнена разработка двух котлованов под них.

Ведётся работа по корректировке проекта ввиду несоответствия фактической глубины и расположения трубопровода данным топографического плана.

Работы по 1 этапу выполнены более чем на 50%.

Срок исполнения работ согласно графика до 31.12.2024.

4 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета.

Проектом предусмотрено строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета. Для чего будут выполнены земляные работы, монтаж трубопровода, устройство камер с монтажом запорной арматуры, монтаж расходомеров, выполнение врезок. Строительство проводится без остановки работы очистных сооружений.




Работы выполнены менее чем на 10%.

Срок исполнения работ согласно графика до 31.12.2024.

Так же ведутся работы на 2, 3 этапах и этапе 5.1.

Срок исполнения работ на данных этапах согласно графику – 2026 год.

Параллельно осуществляются работы по корректировке проектной документации и подготовка к загрузке скорректированных разделов проекта на экспертное сопровождение в «Главгосэкспертизу России».

Члены комиссии:		
МУ «УКР» г. Липецка		Лебедев В.С.
		Пишикина Н.Н.
Департамент ЖКХ администрации города Липецка		Кузнецов П.А.
		Курина Р.А.
ООО «РВК-Липецк»		Сысоев А.В.