

АКТ № 6

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения
в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных
объектов централизованной систем водоотведения
города Липецка от 12.04.2023

г. Липецк

24.01.2025

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка от 12.04.2023, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 24.01.2024 № 31-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 24.01.2025 в присутствии представителей Концессионера.

Объект проверки - очистные сооружения канализации города Липецка, расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл. 4А.

По итогам выездной проверки установлено:

Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации».

1 этап: Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод.

На данном этапе предусмотрено устройство системы газоочистки с реконструкцией приемных камер. Для непрерывного извлечения грубодисперсных примесей предусмотрена установка дополнительных механических решеток в существующие каналы, решеток грубой очистки, оснащенных электромеханическими приводами. Для корректной работы решеток предусмотрено строительство дополнительной приемной камеры (К-1А). Также проектом предусмотрено строительство двух дополнительных камер переключения К-1Б и К-1В на ЛОС ПАО «НЛМК».

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятий *1 этапа* - не позднее 31.12.2024.

На момент проверки (1 этап):

- разработаны два котлована под камеры переключения, выполнено устройство подбетонки и плиты днища на камере К-1А;
- монтируется опалубка стен камер К-1А, К-1Б;
- выполнено армирование и монтируется опалубка стенок канала у оси «5»;
- ведётся работа по корректировке проекта ввиду несостыковки фактической глубины и расположения трубопроводов от топографического плана;
- получено согласование изменения проектной документации по камерам К-1Б, К-1В с ПАО НЛМК.

Строительство проводится без остановки работы очистных сооружений.

Работы по 1 этапу выполнены (по договору) на 58,78%.

Планируемый срок завершения работы по 1 этапу - до 30.03.2025.

2 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4.

На данном этапе предусмотрена реконструкция аэротенков с заменой системы аэрации, частично системы перемешивания, выполнением ремонтно-строительных работ.

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятий 2 этапа - не позднее 31.12.2026.

На момент проверки (2 этап):

- аэротенк запущен в производство ПНР;
- ведется подготовка к устройству ж/б опор под трубопроводы-воздуховоды в секциях 4.2, 4,3 аэротенка №4.

Работы по 2 этапу выполнены (по договору) на 10,2%.

5.1. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод.

На данном этапе предусмотрено строительство комплекса переработки осадка сточных вод, а также реализация ряда сопутствующих мероприятий по строительству, реконструкции отдельных ОКС и прокладке инженерных сетей.



В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятия по этапу 5.1. - не позднее 31.12.2025.

На момент проверки (этап 5.1):

- демонтирован склад хлора;
- смонтирован трубопровод надъиловой воды (за исключением участков врезок);
- смонтирован трубопровод фугата (за исключением участков врезок);
- залита плита днища цеха механического обезвоживания (ЦМО);
- смонтирована газоочистительная установка (ГОУ) №3 у ЦМО;
- осуществляется поставка оборудования (резервуаров для насосных станций).

Работы по этапу 5.1 выполнены (по договору) на 9,0%.

Параллельно осуществляются работы по корректировке проектной документации и осуществляется экспертное сопровождение скорректированных разделов проекта в ФАУ «Главгосэкспертизе России».

Члены комиссии:		
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка		Курина Р.А.
МУ «УКР» г.Липецка		Дремов Р.Ю.
		Лебедев В.С.
ООО «РВК-Липецк»		Сысоев А.В.