

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ**

соблюдения условий концессионного соглашения от 05.10.2022 «О создании, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Липецк Липецкой области» (далее - Соглашение)

№ 8

| № | Наименование раздела    | Стр. |
|---|-------------------------|------|
| 1 | Вводная часть.....      | 1    |
| 2 | Основная часть.....     | 2    |
| 3 | Резолютивная часть..... | 11   |
| 4 | Приложения.....         | 38   |

**РАЗДЕЛ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

Термины, используемые в настоящем акте с заглавной буквы, имеют значение, определенное для них в Соглашении, Методике Контроля Концедента и Регламенте Технического Надзора, если настоящим актом не установлено иное.

Дата проведения Проверки: 29.05.2026 г.

Вид Проверки: камеральная.

Отчётный период для Камеральной Проверки: I квартал 2026 года.

Дата, время и место составления акта Концедентом: 02.06.2026 г., 17:00, г. Липецк, ул. Фрунзе, 1.

Лица, уполномоченные на осуществление Проверки:

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лукинов<br>Александр Сергеевич | председатель департамента транспорта администрации<br>города Липецка;                                      |
| Пикалов<br>Алексей Анатольевич | начальник отдела развития транспортной отрасли<br>департамента транспорта администрации города<br>Липецка; |

## РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Все 46 (сорок шесть) новых трамвайных вагонов, приобретение которых предусмотрено условиями Соглашения, поставлены в город Липецк, хранение осуществляется на территории трамвайного депо по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 77.

По состоянию на дату проведения Проверки осуществлена приёмка 44 трамвайных вагонов.

Информация о ходе выполнения строительно-монтажных работ по каждой очереди работ согласно приложению № 17 к Соглашению по состоянию на 31.03.2026г. и по состоянию на дату проведения проверки.

### Очередь № 1 (этап 1.3.2 по проекту).

Участок Краснозаводская ул. от узла (ул. Metallургов) до ул. 3 Сентября. Участок ул. 3 Сентября от ул. Краснозаводская до узла ул. Воронежская – ул. 3 Сентября. Узел ул. Воронежская – ул. 3 Сентября (в прямом направлении). Участок ул. 3 Сентября от узла (ул. Воронежская) до разв. круга ул. Чехова. Разворотный круг ул. Чехова.

| № п/п | Наименование работ                          | Ед. изм. | С начала строительства на текущую дату |                    |                    |
|-------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                             |          | План                                   | Факт на 31.03.2026 | Факт на 29.05.2026 |
| 1     | Демонтаж пути                               | м.п.     | 4916                                   | 4916               | 4916               |
| 2     | Демонтаж шпал                               | шт.      | 8158                                   | 7474               | 7474               |
| 3     | Разработка грунта котлована                 | м3       | 6861,95                                | 6862               | 6862               |
| 4     | Укладка РШР (в т.ч. стрел. п.)              | пмоп     | 4944,15                                | 4959,7             | 4959,7             |
| 5     | Сварка стыков                               | шт.      | 996                                    | 924                | 924                |
| 6     | Выправка в плане и профиле                  | пмоп     | 4944,15                                | 5036,6             | 5036,6             |
| 7     | Устройство остановочных павильонов          | шт.      | 8                                      | 7                  | 7                  |
| 8     | Устройство кабельных линий 0,4кВ            | п.м.     | 1446                                   | 1446               | 1446               |
| 9     | Устройство кабельных линий 600В             | п.м.     | 1557                                   | 1946               | 1946               |
| 10    | Устройство линий наружного освещения СИП-2А | п.м.     | 2767                                   | 2719               | 2719               |
| 11    | Монтаж светильников наружного освещения     | шт.      | 96                                     | 96                 | 96                 |

| №<br>п/п | Наименование работ              | Ед.<br>изм. | С начала строительства на текущую дату |                       |                       |
|----------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                 |             | План                                   | Факт на<br>31.03.2026 | Факт на<br>29.05.2026 |
| 12       | Монтаж фундаментов под опоры КС | шт.         | 103                                    | 103                   | 103                   |
| 13       | Монтаж опор КС                  | шт.         | 103                                    | 103                   | 103                   |
| 14       | Монтаж кронштейнов              | шт.         | 89                                     | 89                    | 89                    |
| 15       | Монтаж провода КС               | п.м.        | 4944,15                                | 4959,67               | 4959,67               |

Работы по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, входящих в Объект Соглашения, по очереди № 1 на дату проведения Проверки завершены не в полном объеме.

| Очередь № 1 |                                              |          |             |
|-------------|----------------------------------------------|----------|-------------|
| №           | Показатели                                   | Ед. изм. | Значение    |
| 1           | Протяжённость                                | кмоп     | 4,9         |
| 2           | Разработка ПСД на реконструкцию              | мм.гг    | 08.2023     |
| 3           | Предоставление земельных участков            | мм.гг    | 05.2023     |
| 4           | Положительное заключение ГЭ на реконструкцию | мм.гг    | 11.2023     |
| 5           | Демонтаж (начало)                            | мм.гг    | 04.2023     |
| 6           | СМР реконструкция                            | мм.гг    | 07.23-12.25 |
| 7           | Ввод объекта в эксплуатацию                  | мм.гг    | 12.2027     |

Рис. 1. Сроки выполнения мероприятий по очереди № 1, установленные на дату проведения Проверки, согласно приложению № 17 к Соглашению.

### **Очередь № 2 (этап 1.1.2, этап 1.1.3, этап 1.1.4 по проекту).**

Участок просп. им. 60-летия СССР от ул. Полиграфическая до ул. Меркулова. Участок Елецкого ш. от узла ул. Московская (д. 79А) до узла Елецкое ш. (3/1) -въезд в депо. Узел Елецкое ш. (3/1) - въезд в депо. Участок пути от узла Елецкое ш. от узла Узла Елецкое ш. (3/1) до ул. Полиграфическая. Участок ул. Полиграфическая от Елецкого ш. (3/1) до просп. им. 60-летия СССР. Участок ул. Генерала Меркулова от просп. им 60-летия СССР до ул. Катукова. Участок ул. Катукова от ул. Генерала Меркулова до разворотного круга ул. Катукова (21-й микрорайон). Разворотный круг ул. Катукова (21-й микрорайон)

| №<br>п/п | Наименование работ | Ед.<br>изм. | С начала строительства на текущую дату |                       |                       |
|----------|--------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                    |             | План                                   | Факт на<br>31.03.2026 | Факт на<br>29.05.2026 |
| 1        | Демонтаж пути      | м.п.        | 9213,12                                | 9047,7                | 9047,7                |

| №<br>п/п | Наименование работ                          | Ед.<br>изм. | С начала строительства на текущую дату |                       |                       |
|----------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                             |             | План                                   | Факт на<br>31.03.2026 | Факт на<br>29.05.2026 |
| 2        | Демонтаж шпал                               | шт.         | 14982                                  | 14847                 | 14847                 |
| 3        | Разработка грунта котлована                 | м3          | 12689                                  | 12689                 | 12689                 |
| 4        | Укладка РШР (в т.ч. стрел. п.)              | пмоп        | 9245,62                                | 9353,9                | 9353,9                |
| 5        | Сварка стыков                               | шт.         | 1923                                   | 1848                  | 1848                  |
| 6        | Выправка в плане и профиле                  | пмоп        | 9245,62                                | 9391,9                | 9391,9                |
| 7        | Устройство остановочных павильонов          | шт.         | 16                                     | 16                    | 16                    |
| 8        | Устройство кабельных линий 0,4кВ            | п.м.        | 3031                                   | 2925                  | 2925                  |
| 9        | Устройство кабельных линий 600В             | п.м.        | 2125                                   | 2125                  | 2125                  |
| 10       | Устройство линий наружного освещения СИП-2А | п.м.        | 5397                                   | 1541                  | 1541                  |
| 11       | Монтаж светильников наружного освещения     | шт.         | 246                                    | 239                   | 239                   |
| 12       | Монтаж фундаментов под опоры КС             | шт.         | 207                                    | 207                   | 207                   |
| 13       | Монтаж опор КС                              | шт.         | 207                                    | 206                   | 206                   |
| 14       | Монтаж кронштейнов                          | шт.         | 177                                    | 171                   | 171                   |
| 15       | Монтаж провода КС                           | п.м.        | 9245,62                                | 9424,8                | 9424,8                |

Работы по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, входящих в Объект Соглашения, по очереди № 2 на дату проведения Проверки завершены не в полном объеме.

| Очередь № 2 |                                              |          |             |
|-------------|----------------------------------------------|----------|-------------|
| №           | Показатели                                   | Ед. изм. | Значение    |
| 1           | Протяжённость                                | кмоп     | 9,1         |
| 2           | Разработка ПСД на реконструкцию              | мм.гг    | 08.2023     |
| 3           | Предоставление земельных участков            | мм.гг    | 06.2023     |
| 4           | Положительное заключение ГЭ на реконструкцию | мм.гг    | 12.2023     |
| 5           | Демонтаж (начало)                            | мм.гг    | 07.2023     |
| 6           | СМР реконструкция                            | мм.гг    | 07.23-12.25 |
| 7           | Ввод объекта в эксплуатацию                  | мм.гг    | 12.2027     |

Рис. 2. Сроки выполнения мероприятий по очереди № 2, установленные на дату проведения Проверки, согласно приложению № 17 к Соглашению.

### Очередь № 3 (этап 1.1.1 по проекту).

Разворотная петля ул. 8 Марта (Центральный рынок). Участок ул. Терешковой от раз. круга 8 Марта до ул. Циолковского (вкл. Кривой участок) Участок ул. Циолковского от ул. Терешковой до ул. Московской. Участок ул. Московская от ул. Циолковского до пл. Николая Великолепова (до S-образной кривой). S – образная кривая пл. Николая Великолепова. Узел ул. Московская (д. 79А). Разворотный круг 9 – го Микрорайона.

| № п/п | Наименование работ                 | Ед. изм. | С начала строительства на текущую дату |                    |                    |
|-------|------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                    |          | План                                   | Факт на 31.03.2026 | Факт на 29.05.2026 |
| 1     | Демонтаж пути                      | м.п.     | 10209,86                               | 9512,5             | 9961,4             |
| 2     | Демонтаж шпал                      | шт.      | 16893                                  | 7550               | 7550               |
| 3     | Разработка грунта котлована        | м3       | 13260,14                               | 9998,1             | 10902,1            |
| 4     | Укладка РШР (в т.ч. стрел. п.)     | пмоп     | 14922,83                               | 4331,4             | 5368,1             |
| 5     | Сварка стыков                      | шт.      | 1949                                   | 235                | 359                |
| 6     | Выправка в плане и профиле         | пмоп     | 10284,21                               | 1774,3             | 4201,3             |
| 7     | Устройство остановочных павильонов | шт.      | 18                                     | 1                  | 1                  |
| 8     | Устройство кабельных линий 0,4кВ   | п.м.     | 0                                      | 0                  | 0                  |

| №<br>п/п | Наименование работ                                | Ед.<br>изм. | С начала строительства на текущую<br>дату |                       |                       |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                                   |             | План                                      | Факт на<br>31.03.2026 | Факт на<br>29.05.2026 |
| 9        | Устройство кабельных<br>линий 600В                | п.м.        | 0                                         | 0                     | 0                     |
| 10       | Устройство линий<br>наружного освещения<br>СИП-2А | п.м.        | 0                                         | 673                   | 688                   |
| 11       | Монтаж светильников<br>наружного освещения        | шт.         | 0                                         | 36                    | 40                    |
| 12       | Монтаж фундаментов под<br>опоры КС                | шт.         | 233                                       | 168                   | 199                   |
| 13       | Монтаж опор КС                                    | шт.         | 233                                       | 137                   | 171                   |
| 14       | Монтаж кронштейнов                                | шт.         | 0                                         | 77                    | 78                    |
| 15       | Монтаж провода КС                                 | п.м.        | 0                                         | 1152,4                | 1167,4                |

Работы по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, входящих в Объект Соглашения, по очереди № 3 на дату проведения Проверки завершены не в полном объёме.

| Очередь № 3 |                                                 |          |             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|
| №           | Показатели                                      | Ед. изм. | Значение    |
| 1           | Протяжённость                                   | кмоп     | <b>9,9</b>  |
| 2           | Разработка ПСД на реконструкцию                 | мм.гг    | 11.2025     |
| 3           | Предоставление земельных<br>участков            | мм.гг    | 05.2024     |
| 4           | Положительное заключение ГЭ на<br>реконструкцию | мм.гг    | 02.2026     |
| 5           | Демонтаж (начало)                               | мм.гг    | 07.2024     |
| 6           | СМР реконструкция                               | мм.гг    | 07.24-12.26 |
| 7           | Ввод объекта в эксплуатацию                     | мм.гг    | 12.2027     |

Рис. 3. Сроки выполнения мероприятий по очереди № 3, установленные на дату проведения Проверки, согласно приложению № 17 к Соглашению.

#### **Очередь № 4 (этап 1.3.3 по проекту).**

Участок ул. Metallургов от узла ул. Metallургов-Краснозаводская ул. до ул. 9 Мая. Участок ул. 9 Мая от ул. Metallургов до разв. Круга (ул. 9 Мая). Разворотный круг (ул. 9 Мая).

| №<br>п/п | Наименование работ                                | Ед. изм. | С начала строительства на текущую<br>дату |                       |                       |
|----------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                                   |          | План                                      | Факт на<br>31.03.2026 | Факт на<br>29.05.2026 |
| 1        | Демонтаж пути                                     | м.п.     | 7290,17                                   | 4617                  | 4617                  |
| 2        | Демонтаж шпал                                     | шт.      | 11080                                     | 7017                  | 7017                  |
| 3        | Разработка грунта<br>котлована                    | м3       | 8742,04                                   | 3542,1                | 3542,1                |
| 4        | Укладка РШР (в т.ч.<br>стрел. п.)                 | пмоп     | 7542,82                                   | 1979,6                | 1979,6                |
| 5        | Сварка стыков                                     | шт.      | 1452                                      | 0                     | 0                     |
| 6        | Выправка в плане и<br>профиле                     | пмоп     | 7542,82                                   | 1390                  | 1390                  |
| 7        | Устройство<br>остановочных<br>павильонов          | шт.      | 13                                        | 0                     | 0                     |
| 8        | Устройство кабельных<br>линий 0,4кВ               | п.м.     | 0                                         | 0                     | 0                     |
| 9        | Устройство кабельных<br>линий 600В                | п.м.     | 0                                         | 0                     | 0                     |
| 10       | Устройство линий<br>наружного освещения<br>СИП-2А | п.м.     | 0                                         | 0                     | 0                     |
| 11       | Монтаж светильников<br>наружного освещения        | шт.      | 0                                         | 0                     | 0                     |
| 12       | Монтаж фундаментов<br>под опоры КС                | шт.      | 150                                       | 0                     | 0                     |
| 13       | Монтаж опор КС                                    | шт.      | 150                                       | 0                     | 0                     |
| 14       | Монтаж кронштейнов                                | шт.      | 0                                         | 0                     | 0                     |
| 15       | Монтаж провода КС                                 | п.м.     | 7542,82                                   | 0                     | 0                     |

Работы по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, входящих в Объект Соглашения, по очереди № 4 на дату проведения Проверки завершены не в полном объеме.

| Очередь № 4 |                                              |          |             |
|-------------|----------------------------------------------|----------|-------------|
| №           | Показатели                                   | Ед. изм. | Значение    |
| 1           | Протяжённость                                | кмоп     | 7,3         |
| 2           | Разработка ПСД на реконструкцию              | мм.гг    | 02.2027     |
| 3           | Предоставление земельных участков            | мм.гг    | 01.2024     |
| 4           | Положительное заключение ГЭ на реконструкцию | мм.гг    | 04.2027     |
| 5           | Демонтаж (начало)                            | мм.гг    | 11.2023     |
| 6           | СМР реконструкция                            | мм.гг    | 01.24-12.27 |
| 7           | Ввод объекта в эксплуатацию                  | мм.гг    | 12.2027     |

Рис.4. Сроки выполнения мероприятий по очереди № 4, установленные на дату проведения Проверки, согласно приложению № 17 к Соглашению.

#### Очередь № 5 (этап 1.2 по проекту).

Участок пути от разв. круга ул. Катукова – Площадь танкистов до ул. Индустриальная. Участок пути от ул. Индустриальная до Октябрьского моста. Октябрьский мост. Участок пути от Октябрьского моста до узла ул. Metallургов, Узел ул. Metallургов – Краснозаводская ул.

| № п/п | Наименование работ                          | Ед. изм. | С начала строительства на текущую дату |                    |                    |
|-------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                             |          | План                                   | Факт на 31.03.2026 | Факт на 29.05.2026 |
| 1     | Демонтаж пути                               | м.п.     | 6795                                   | 6515,8             | 6515,8             |
| 2     | Демонтаж шпал                               | шт.      | 10320                                  | 9640               | 9640               |
| 3     | Разработка грунта котлована                 | м3       | 14191                                  | 11305,2            | 11305,2            |
| 4     | Укладка РШР (в т.ч. стрел. п.)              | пмоп     | 6795                                   | 6770               | 6770               |
| 5     | Сварка стыков                               | шт.      | 1348                                   | 1316               | 1316               |
| 6     | Выправка в плане и профиле                  | пмоп     | 6795                                   | 7095,1             | 7095,1             |
| 7     | Устройство остановочных павильонов          | шт.      | 0                                      | 5                  | 5                  |
| 8     | Устройство кабельных линий 0,4кВ            | п.м.     | 0                                      | 400                | 400                |
| 9     | Устройство кабельных линий 600В             | п.м.     | 2726                                   | 2726               | 2726               |
| 10    | Устройство линий наружного освещения СИП-2А | п.м.     | 0                                      | 0                  | 2000               |



| №<br>п/п | Наименование работ                         | Ед.<br>изм. | С начала строительства на текущую<br>дату |                       |                       |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                            |             | План                                      | Факт на<br>31.03.2026 | Факт на<br>29.05.2026 |
| 11       | Монтаж светильников<br>наружного освещения | шт.         | 0                                         | 0                     | 81                    |
| 12       | Монтаж фундаментов под<br>опоры КС         | шт.         | 123                                       | 123                   | 123                   |
| 13       | Монтаж опор КС                             | шт.         | 123                                       | 123                   | 123                   |
| 14       | Монтаж кронштейнов                         | шт.         | 0                                         | 89                    | 89                    |
| 15       | Монтаж провода КС                          | п.м.        | 6795                                      | 7380                  | 7380                  |

Работы по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, входящих в Объект Соглашения, по очереди № 5 на дату проведения Проверки завершены не в полном объёме.

| Очередь № 5 |                                                 |          |             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|
| №           | Показатели                                      | Ед. изм. | Значение    |
| 1           | Протяжённость                                   | кмоп     | <b>9,6</b>  |
| 2           | Разработка ПСД на реконструкцию                 | мм.гг    | 02.2027     |
| 3           | Предоставление земельных<br>участков            | мм.гг    | 08.2024     |
| 4           | Положительное заключение ГЭ на<br>реконструкцию | мм.гг    | 04.2027     |
| 5           | Демонтаж (начало)                               | мм.гг    | 04.2024     |
| 6           | СМР реконструкция                               | мм.гг    | 06.24-12.27 |
| 7           | Ввод объекта в эксплуатацию                     | мм.гг    | 12.2027     |

Рис.5. Сроки выполнения мероприятий по очереди № 5, установленные на дату проведения Проверки, согласно приложению № 17 к Соглашению.

Работы по реконструкции трамвайного депо и путевого всеера, а также работы по строительству новой трамвайной линии по ул. Катукова и ул. Стаханова на момент проведения Проверки Концессионером не начаты.

| Очередь Депо |                                                     |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------|
| №            | Показатели                                          | Ед. изм. | Значение    |
| 1            | Разработка ПСД на реконструкцию                     | дд.мм.гг | 30.10.2024  |
| 2            | Положительное заключение ГЭ на реконструкцию здания | дд.мм.гг | 03.2025     |
| 3            | СМР реконструкция                                   | мм.гг    | 05.26-11.27 |
| 4            | Получение ЗОС, ввод объекта в эксплуатацию          | дд.мм.гг | 31.12.2027  |
| 5            | СМР реконструкция путевого веера*                   | кмоп     | 4,6         |

Рис.6. Сроки выполнения мероприятий по очереди Депо, установленные на дату проведения Проверки, согласно приложению № 17 к Соглашению.

**Информация о нарушении или об отсутствии нарушений Концессионером условий Соглашения в части требований к результатам выполнения этапов исполнения условий Соглашения.**

Действующая на момент проведения Проверки редакция Графика Создания к Соглашению, установленного приложением 2.1 к Соглашению:

|        | Мероприятия по Созданию                                                                                          | Срок Создания                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этап 1 | Проектирование реконструкции 14,0 кмоп трамвайных путей.<br>Покупка (поставка) односекционных трамваев – 13 ед.  | Не позднее 12 (двенадцати) месяцев с Даты Финансового Закрытия (06.09.2024)               |
| Этап 2 | Проектирование реконструкции 6,8 кмоп трамвайных путей;<br>Проектирование реконструкции трамвайного депо – 1 ед. | Не позднее 12 (двенадцати) месяцев с Даты окончания срока исполнения Этапа 1 (05.09.2025) |
| Этап 3 | Реконструкция 14 кмоп трамвайных путей;<br>Покупка (поставка) односекционных трамваев – 33 ед.                   | С Даты окончания срока исполнения Этапа 2 и не позднее 31.12.2025                         |
| Этап 4 | Проектирование строительства 5,2 кмоп трамвайных путей.                                                          | С Даты окончания срока исполнения Этапа 3 и не позднее 30.04.2026                         |
| Этап 5 | Проектирование реконструкции 17 кмоп трамвайных путей;<br>Реконструкция 16,7 кмоп трамвайных путей.              | С Даты окончания срока исполнения Этапа 4 и не позднее 31.12.2026                         |

|        | <b>Мероприятия по Созданию</b>                                                                                                                                                         | <b>Срок Создания</b>                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этап 6 | Реконструкция трамвайного депо;<br>Проектирование реконструкции 3 км оп<br>трамвайных путей;<br>Реконструкция 10,1 км оп трамвайных путей;<br>Строительство 5,2 км оп трамвайных путей | Не позднее 12<br>(двенадцати) месяцев с<br>Даты окончания срока<br>исполнения Этапа 5<br>(31.12.2027) |

Дата ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию – не позднее 31.12.2027 г.

Установлено нарушение Концессионером срока исполнения этапа 3, установленного приложением 2.1 к Концессионному соглашению: реконструкция 14 км оп трамвайных путей в полном объёме не выполнена, уведомление о готовности к приёмке концеденту не поступало.

### **РАЗДЕЛ 3. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ**

По итогам проведения камеральной части проверки в отношении установленного в Плате проведения контрольных действий отчётного периода установлено следующее:

1. Отчёты о ходе выполнения графика Создания и отчёты о финансировании Создания направляются Концессионером ежеквартально в порядке, установленном Соглашением.

2. К отчёту о ходе выполнения Графика Создания в отчётный период Концессионером прикладывались копии актов выполненных работ (КС-2, КС-3).

Концедентом по состоянию на дату проведения Проверки подписано 11 актов о завершении проектирования:

| Вид работ, в отношении которых разработана проектная документация | Площадь застройки реконструируемого здания, кв.м. / Протяженность трамвайных путей, пмоп | Местоположение участка работ                                                                                                                                                   | Номер и дата акта о завершении проектирования | Номер и дата акта о начале реконструкции в отношении данного участка |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Реконструкция                                                     | 3546,43                                                                                  | Ограничено улицами: просп. им. 60-летия СССР от ул. Полиграфическая до ул. им. Генерала Меркулова. ул. Полиграфическая от пересечения с р. Липовка до просп. им. 60-летия СССР | № 1 от 10.11.2023                             | №3 от 26.12.2023                                                     |

| Вид работ, в отношении которых разработана проектная документация | Площадь застройки реконструируемого здания, кв.м. / Протяженность трамвайных путей, пмоп | Местоположение участка работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер и дата акта о завершении проектирования | Номер и дата акта о начале реконструкции в отношении данного участка |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Реконструкция                                                     | 2682,57                                                                                  | Участок ул. Московская от узла ул. Московская (д.79А) до узла ул. Московская (с.81Б) - въезд в депо. Узел ул. Московская (с.81Б) - въезд в депо. Участок пути от узла ул. Московская (с.81Б) - въезд в депо до ул. Полиграфическая. Участок ул. Полиграфическая от ул. Московская д.85 до пересечения с р. Липовка                             | № 2 от 10.11.2023                             | № 2 от 10.11.2023<br>№ 3 от 26.12.2023                               |
| Реконструкция                                                     | 4944,15                                                                                  | Ограничено улицами: Краснозаводская ул. от узла (ул. Metallургов) до ул. 3 Сентября; Участок ул. 3 Сентября от ул. Краснозаводская до узла ул. Воронежская-ул. 3 Сентября; Узел ул. Воронежская-ул. 3 Сентября (в прямом направлении); Участок ул. 3 Сентября от узла (ул. Воронежская) до разв. круга ул. Чехова; Разворотный круг ул. Чехова | № 3 от 10.11.2023                             | № 1 от 10.11.2023,<br>№ 3 от 26.12.2023                              |
| Реконструкция                                                     | 2984,12                                                                                  | Участок ул. им. Генерала Меркулова от просп. им. 60-летия СССР до ул. Катукова; Участок ул. Катукова от ул. им. Генерала Меркулова до разворотного круга ул. Катукова (21-й                                                                                                                                                                    | № 4 от 26.12.2023                             | №3 от 26.12.2023                                                     |

| Вид работ, в отношении которых разработана проектная документация | Площадь застройки реконструируемого здания, кв.м. / Протяженность трамвайных путей, пмоп | Местоположение участка работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер и дата акта о завершении проектирования | Номер и дата акта о начале реконструкции в отношении данного участка |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                          | микрорайон);<br>Разворотный круг ул. Катукова (21-й микрорайон).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                      |
| Реконструкция                                                     | 10352,13 пмоп                                                                            | Участок включает в себя: разворотное кольцо ул. 8 Марта (Центральный рынок), участок ул. Терешковой от разворотного кольца ул. 8 Марта до ул. Циолковского (вкл. кривой участок), участок ул. Циолковского от ул. Терешковой до ул. Московская, участок ул. Московская от ул. Циолковского до пл. Николая Великолепова (до S-образной кривой), S-образная кривая пл. Николая Великолепова (от ул. Московская до узла ул. Московская (д.79А)), узел ул. Московская (79А), разворотный круг 9-го микрорайона | № 5 от<br>04.02.2025                          | № 4 от<br>04.02.2025                                                 |
| Реконструкция                                                     | 4638,62 пмоп                                                                             | Территория трамвайного депо – ул. Московская, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | № 6 от<br>04.02.2025                          | № 5 от<br>04.02.2025                                                 |
| Реконструкция                                                     | 6852,83 пмоп                                                                             | Участок пути от разв. круга ул. Катукова (21-й микрорайон) – Площадь Танкистов до ул. Индустриальная; участок пути от ул. Индустриальная до Октябрьского моста;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № 7 от<br>28.02.2025                          | № 6 от<br>28.02.2025                                                 |

| Вид работ, в отношении которых разработана проектная документация | Площадь застройки реконструируемого здания, кв.м. / Протяженность трамвайных путей, пмоп | Местоположение участка работ                                                                                   | Номер и дата акта о завершении проектирования | Номер и дата акта о начале реконструкции в отношении данного участка   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                          | участок пути от окончания Октябрьского моста до узла ул. Metallургов, узел ул. Metallургов-Краснозаводская ул. |                                               |                                                                        |
| Реконструкция                                                     | 7475,5 кв. м                                                                             | Здание производственного корпуса по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 77я                                     | № 8 от 25.03.2025                             | Акт не подписан в связи с отсутствием РНС (ч. «д» п. 5.5.2 Соглашения) |
| Реконструкция                                                     | 5712,04                                                                                  | г. Липецк, ул. Metallургов, ул. 9 Мая                                                                          | № 9 от 16.03.2026                             | № 7 от 16.03.2026                                                      |
| Реконструкция                                                     | 1562,52                                                                                  | г. Липецк, ул. Metallургов                                                                                     | № 10 от 16.03.2026                            | № 8 от 16.03.2026                                                      |
| Строительство                                                     | 4201,92                                                                                  | г.Липецк, ул. Катукова – ул. Стаханова                                                                         | № 11 от 01.04.2026                            | -                                                                      |

Концедентом по состоянию на дату проведения Проверки подписано 4 акта приёмки в отношении 44 трамвайных вагонов:

| Реквизиты акта приёмки    | Количество принятых концедентом трамвайных вагонов | Заводские номера принятых вагонов                                                         | Реквизиты акта приёмки-передачи от концедента концессионеру |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Акт приемки от 19.06.2024 | 13                                                 | 00202, 00205, 00206, 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, 00215, 00216, 00217, 00218, 00219 | Акт приема-передачи объекта соглашения от 19.06.2024        |
| Акт приемки от 27.08.2025 | 12                                                 | 00120, 00125, 00130, 00132, 00134, 00135, 00139, 00140, 00126, 00162, 00165, 00203        | Акт приема-передачи объекта соглашения от 27.08.2025        |
| Акт приемки от 09.12.2025 | 10                                                 | 00124, 00129, 00131, 00136, 00137, 00141, 00155, 00204, 00213, 00214                      | Акт приема-передачи объекта соглашения от 09.12.2025        |

| Реквизиты акта приёмки    | Количество принятых концедентом трамвайных вагонов | Заводские номера принятых вагонов                             | Реквизиты акта приёмки-передачи от концедента концессионеру |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Акт приемки от 25.03.2026 | 9                                                  | 00121, 00127, 00138, 00150, 00151, 00152, 00164, 00169, 00207 | Акт приема-передачи объекта соглашения от 25.03.2026        |

Приёмка строительно-монтажных работ Концедентом не осуществлялась, соответствующие уведомления о готовности к приёмке от Концессионера не поступали.

В рамках проведения Проверки от Концессионера были получены следующие документы:

1. Справка о ходе выполнения строительно-монтажных работ по каждой очереди работ согласно приложению № 17 к Соглашению по состоянию на 31.03.2026 г. и по состоянию на дату проведения проверки, включая следующие сведения в разбивке по каждой очереди работ в формате план/факт:

- (а) Демонтаж пути (пмоп)
- (б) Демонтаж шпал (шт.)
- (в) Разработка грунта котлована (м<sup>3</sup>)
- (г) Укладка РШР (в т.ч. стрел. п.) (пмоп)
- (д) Сварка стыков (шт.)
- (е) Выправка в плане и профиле (пмоп)
- (ж) Устройство остановочных павильонов (шт.)
- (з) Устройство кабельных линий 0,4 кВ (п.м.)
- (и) Устройство кабельных линий 600 В (п.м.)
- (к) Устройство линий наружного освещения СИП-2А (п.м.)
- (л) Монтаж светильников наружного освещения (шт.)
- (м) Монтаж фундаментов под опоры КС (шт.)
- (н) Монтаж опор КС (шт.)
- (о) Монтаж кронштейнов (шт.)
- (п) Монтаж провода КС (п.м.)

2. Заверенные копии журналов авторского надзора по форме, установленной СП 246.1325800.2016, заполненных в 1 квартале 2026 года по каждой очереди работ, установленной в приложении 17 к Соглашению.

3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (ФАУ «РОСДОРНИИ»), выданных в период производства строительно-монтажных работ и не выполненных (не устранённых) по состоянию на дату проведения проверки, по форме Ф-4, установленной договором на оказание услуг по проведению строительного контроля на объекте реализации Соглашения.

4. Информация о текущем статусе устранения замечаний, указанных в акте проверки от 02.10.2024 и предписании от 04.10.2024 г.

5. Информация о текущем статусе устранения замечаний, указанных в акте проверки от 18.12.2024 и предписании от 25.12.2024 г.

6. Информация о текущем статусе устранения замечаний, указанных в акте проверки от 27.03.2025 и предписании от 04.04.2025 г.

7. Информация о текущем статусе устранения замечаний, указанных в акте проверки от 26.06.2025 и предписании от 04.07.2025 г.

8. Информация о текущем статусе устранения замечаний, указанных в акте проверки от 25.09.2025 и предписании от 03.10.2025 г.

9. Информация о текущем статусе устранения замечаний, указанных в акте проверки от 18.12.2025 и предписании от 23.12.2025 г.

10. Информация о текущем статусе устранения замечаний, указанных в акте проверки от 23.03.2026 и предписании от 02.04.2026 г.

11. Справка о произведенных затратах в разрезе источников финансирования по состоянию на дату проведения проверки, тыс. руб. с НДС.

12. Справка о сумме свободного остатка финансовых средств, находящихся в распоряжении концессионера для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ на дату предоставления сведений в рамках подготовки к проверке.

13. Информация о причинах и обстоятельствах, приведших к нарушению графика создания объекта Соглашения, установленного в приложении 2.1 к Соглашению, и о принимаемых концессионером мерах по предотвращению нарушений сроков по следующим этапам.

14. Информация о планируемых концессионером сроках направления уведомления о готовности к приёмке работ по реконструкции 14 кмп трамвайных путей, планировавшихся к приёмке до 31.12.2025, и работ по реконструкции 16,7 кмп трамвайных путей, запланированных к приёмке до 31.12.2026г.

15. Фотоотчёт в электронном виде о ходе создания объекта Соглашения по каждой очереди, предусмотренной приложением 17 к Соглашению. Интервал между местами съёмки – не более 50 метров. Фотографии должны быть сделаны в светлое время суток при естественном или достаточном искусственном освещении, исключая затемнение объектов и появление теней, затрудняющих идентификацию. Изображения должны обладать достаточной для рассмотрения степенью чёткости и резкости, обеспечивать читаемость присутствующих на фотографии элементов, включая текстовую и графическую информацию.

16. Копии договоров, платёжных поручений и документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, расчёт по которым происходил за счёт средств капитального гранта.

В соответствии с п. 3.5 Методики Контроля справки, предоставленные Концессионером, прилагаются к настоящему Акту Проверки.

По результатам анализа копий журналов авторского надзора установлены случаи ненадлежащего заполнения учётных листов:



**Журнал авторского надзора № 1.1.1**

| Графа: «С записью ознакомлен представитель а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                                  |                              |                                 | Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                               |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Нет ФИО, должности подрядчика                                                                                | Нет даты ознакомления подрядчика | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты ознакомления заказчика | Нет ФИО, должности подрядчика                                                                    | Нет даты выполнения подрядчик | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты выполнения заказчик |
| -                                                                                                            | 4                                | -                            | -                               | --                                                                                               | -                             | -                            | -                            |

**Журнал авторского надзора № 1.1.2**

| Графа: «С записью ознакомлен представитель а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                                  |                              |                                 | Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                               |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Нет ФИО, должности подрядчика                                                                                | Нет даты ознакомления подрядчика | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты ознакомления заказчика | Нет ФИО, должности подрядчика                                                                    | Нет даты выполнения подрядчик | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты выполнения заказчик |
| -                                                                                                            | 1                                | -                            | -                               | -                                                                                                | -                             | -                            | -                            |

**Журнал авторского надзора № 1.1.3**

| Графа: «С записью ознакомлен представитель а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                                  |                              |                                 | Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                               |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Нет ФИО, должности подрядчика                                                                                | Нет даты ознакомления подрядчика | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты ознакомления заказчика | Нет ФИО, должности подрядчика                                                                    | Нет даты выполнения подрядчик | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты выполнения заказчик |
| -                                                                                                            | 2                                | -                            | -                               | -                                                                                                | 1                             | -                            | -                            |

**Журнал авторского надзора № 1.1.4**

| Графа: «С записью ознакомлен представитель а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                                  |                              |                                 | Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                               |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Нет ФИО, должности подрядчика                                                                                | Нет даты ознакомления подрядчика | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты ознакомления заказчика | Нет ФИО, должности подрядчика                                                                    | Нет даты выполнения подрядчик | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты выполнения заказчик |
| -                                                                                                            | -                                | -                            | -                               | -                                                                                                | -                             | -                            | -                            |

**Журнал авторского надзора № 1.3.2**

| Графа: «С записью ознакомлен представитель а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                                  |                              |                                 | Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                               |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Нет ФИО, должности подрядчика                                                                                | Нет даты ознакомления подрядчика | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты ознакомления заказчика | Нет ФИО, должности подрядчика                                                                    | Нет даты выполнения подрядчик | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты выполнения заказчик |
| -                                                                                                            | 3                                | -                            | -                               | -                                                                                                | -                             | -                            | -                            |

**Журнал авторского надзора № 1.2**

| Графа: «С записью ознакомлен представитель а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                                  |                              |                                 | Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)» |                               |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Нет ФИО, должности подрядчика                                                                                | Нет даты ознакомления подрядчика | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты ознакомления заказчика | Нет ФИО, должности подрядчика                                                                    | Нет даты выполнения подрядчик | Нет ФИО, должности заказчика | Нет даты выполнения заказчик |
| -                                                                                                            | -                                | -                            | -                               | -                                                                                                | -                             | -                            | -                            |

В целях повышения эффективности контроля за строительством и обеспечения соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации, Концессионеру рекомендуется провести работу с подрядными организациями на предмет полноты и качества ведения документации, сопутствующей Созданию объекта Соглашения.

По результатам анализа перечня предписаний и замечаний службы строительного контроля (ФАУ «РОСДОРНИИ») установлено, что представителями ФАУ «РОСДОРНИИ» были выданы предписания генеральному подрядчику Концессионера – ООО «СтройСервис» в количестве 91 шт. с замечаниями по СМР и ТБ. По состоянию на 29.05.2026 г. выполнено 85 предписаний, не выполнено 0 предписаний, по 6 предписаниям продлён срок исполнения:

| Дата выдачи предписания | Форма выдачи               | Краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Плановый срок выполнения |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 12.01.2026              | Повторное предписание № 80 | При производстве работ по укладке асфальтобетонной смеси на остановочных площадках на этапах 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 выявлены следующие нарушения:<br>- отсутствует ровность покрытия а/б смеси;<br>- сегрегация а/бетона (процессы, приводящие к неравномерному распределению крупных и мелких зёрен, битума и воздушных пор в объеме а/бетона) | 01.08.2026               |
| 12.01.2026              | Повторное предписание № 81 | В процессе освидетельствования линейных размеров остановочной платформы «21 -й микрорайон путь от центра» (рабочая документация ЭТП-68/22-Р-1.1.4-ОП2), выявлен дефект, а именно:<br>- просадка остановочной трамвайной платформы с разрушением а/б покрытия                                                                                 | 01.08.2026               |
| 12.01.2026              | Повторное предписание № 82 | Этап 1.1.4. Произвести восстановление а/б покрытия в местах локальных разрушений – до требований РД и нормативных документов                                                                                                                                                                                                                 | 01.08.2026               |
| 12.01.2026              | Повторное предписание № 83 | Этап 1.1.4. (ТП) ПК77+70 путь в центр и ПК78+40- ПК78+55 путь в центр восстановить благоустройство, а именно геометрическое положение согласно РД и нормативной документации                                                                                                                                                                 | 01.08.2026               |
| 12.01.2026              | Повторное предписание № 84 | Этап 1.2. Участок ПК68+93,08 - ПК68+87,08 (путь в центр) обеспечить прочность и устойчивость плит БТК на дорожной поверхности                                                                                                                                                                                                                | 01.08.2026               |
| 12.01.2026              | Повторное предписание № 86 | Этап 1.2. На участке ПК31+90-ПК32+05 (путь в центр) восстановить геометрическое положение (прямолинейность) согласно РД и нормативной документации                                                                                                                                                                                           | 01.08.2026               |

**Информация об исполнении предписания № 1 об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, проведённой концедентом 24.09.2024 г., по состоянию на 29.05.2026 г.**

| № | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                     | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером                                                                                                        | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Самопроизвольное отключение салонных кондиционеров после проезда секционных разъединителей контактной сети на трамвайных вагонах КТМ 71-628-02 с заводскими номерами 00202, 00206                                                             | п. 5.1.3                                                                                                                                                           | 31.03.2025                | Исполнено                                     |
| 2 | Неисправность бортового компьютера, коррозия первой моторной тележки, самопроизвольное отключение салонных кондиционеров после проезда секционных разъединителей контактной сети на трамвайном вагоне КТМ 71-628-02 с заводским номером 00205 | п. 5.1.3                                                                                                                                                           | 30.06.2025                | Исполнено                                     |
| 3 | Сильная вибрация при движении вагона со скоростью более 20 км/ч, скрип шкворневых узлов на трамвайном вагоне КТМ 71-628-02 с заводским номером 00210                                                                                          | п. 5.1.3                                                                                                                                                           | 31.03.2025                | Исполнено                                     |
| 4 | Неисправность бортового компьютера, неисправность автоинформатора, коррозия первой моторной тележки на трамвайном вагоне КТМ 71-628-02 с заводским номером 00217                                                                              | п. 5.1.3                                                                                                                                                           | 30.06.2025                | Исполнено                                     |
| 5 | В трамвайных вагонах отсутствуют места для размещения рекламной и иной печатной информации по всей длине салона, с возможностью ее оперативной замены                                                                                         | п. 5.1.3,<br>п. 2.2.1 приложения 4 к Соглашению                                                                                                                    | 16.12.2024                | Исполнено                                     |
| 6 | В трамвайных вагонах отсутствуют указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов                                                                                                                                                           | п. 5.1.3, пп. «г» п. 24 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённых постановлением | 16.12.2024                | Исполнено                                     |

| №  | Нарушение                                                                                                                                                                                             | Пункт Соглашения,<br>нарушенный / неисполненный<br>Концессионером                                                                                                                                                                | Срок<br>устранения<br>нарушения | Статус исполнения на дату<br>проведения проверки                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                       | Правительства РФ от<br>01.10.2020 N 1586                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                    |
| 7  | В трамвайных вагонах отсутствуют указатели мест<br>расположения огнетушителей                                                                                                                         | п. 5.1.3, пп. «д» п. 24 Правил<br>перевозок пассажиров и<br>багажа автомобильным<br>транспортом и городским<br>наземным электрическим<br>транспортом, утверждённых<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>01.10.2020 N 1586 | 16.12.2024                      | Исполнено                                                                                                                                          |
| 8  | В трамвайных вагонах отсутствуют указатели входа и<br>выхода                                                                                                                                          | п. 5.1.3, п. 23 и п. 25 Правил<br>перевозок пассажиров и<br>багажа автомобильным<br>транспортом и городским<br>наземным электрическим<br>транспортом, утверждённых<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>01.10.2020 N 1586 | 16.12.2024                      | Исполнено                                                                                                                                          |
| 9  | Отключение бортового компьютера при температуре<br>свыше + 30 градусов на 13-ти трамвайных вагонах,<br>принятых Концедентом на дату проведения Проверки                                               | п. 5.1.3                                                                                                                                                                                                                         | 30.06.2025                      | Исполнено                                                                                                                                          |
| 10 | Ненадлежащий крепеж крышек педалей безопасности<br>(обламывается проволока, соединяющая крышку с<br>корпусом педали) на 13-ти трамвайных вагонах,<br>принятых Концедентом на дату проведения Проверки | п. 5.1.3                                                                                                                                                                                                                         | 16.12.2024                      | При проявлении последствий<br>указанного недостатка<br>эксплуатирующему<br>предприятию поручено<br>направить акт-рекламацию<br>заводу-изготовителю |

| №  | Нарушение                                                                                                                                                                                  | Пункт Соглашения,<br>нарушенный / неисполненный<br>Концессионером | Срок<br>устранения<br>нарушения | Статус исполнения на дату<br>проведения проверки                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Ненадлежащий крепеж водоотводов по всему периметру кузова (во время движения отходят с последующим падением) на 13-ти трамвайных вагонах, принятых Концедентом на дату проведения Проверки | п. 5.1.3                                                          | 16.12.2024                      | При проявлении последствий указанного недостатка эксплуатирующему предприятию поручено направить акт-рекламацию заводу-изготовителю |
| 12 | Шпала в районе кольца 21 микрорайона имеет видимые повреждения                                                                                                                             | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 30.11.2024                      | Исполнено                                                                                                                           |
| 13 | Ненормативное расстояние от остановочного павильона до края посадочной платформы на остановочном пункте «Октябрьский рынок» в сторону парка Победы                                         | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 30.06.2025                      | Исполнено                                                                                                                           |
| 14 | На остановочных площадках на этапах 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 отсутствует ровность покрытия а/б смеси и выявлена сегрегация а/бетона                                                             | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 30.06.2025                      | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г                    |
| 15 | Смещения при укладке бортовых камней на остановочных площадках «ул. Катукова»                                                                                                              | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 30.06.2025                      | Исполнено                                                                                                                           |
| 16 | Ненормативное расстояние от остановочного павильона до края посадочной платформы на остановочном пункте «Парк Победы» в сторону ул. Полиграфическая                                        | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 30.06.2025                      | Исполнено                                                                                                                           |
| 17 | Повреждение бортового камня и плит в районе остановочного пункта «Парк Победы» на всём протяжении плиточного замощения со стороны входа в парк Победы с ул. Полиграфическая                | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 30.06.2025                      | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г                    |
| 18 | Отсутствие рельсов РТ62 или Р65 с контррельсом на насыпи высотой более 2х метров через реку Липовку по ул. Полиграфическая                                                                 | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 30.09.2025                      | Не исполнено, вместе с тем Концессионером                                                                                           |

| №  | Нарушение                                                                                                                                                                                                                           | Пункт Соглашения,<br>нарушенный / неисполненный<br>Концессионером | Срок<br>устранения<br>нарушения | Статус исполнения на дату<br>проведения проверки |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                 | предоставлены письменные<br>пояснения            |
| 19 | В районе остановочного пункта «21 микрорайон» (при движении в прямом направлении в сторону остановки «Памятник Танкистам») расстояние от оси пути до эксцентриковой проставки не соответствует требованиям п. 5.5 СП 98.13330.2018. | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 16.12.2024                      | Исполнено                                        |
| 20 | Деформация кронштейна на участке пути в районе АБК трамвайного депо                                                                                                                                                                 | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                        | 16.12.2024                      | Исполнено                                        |

**Информация об исполнении предписания № 2 об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, проведённой концедентом 18.12.2024 г., по состоянию на 29.05.2026 г.**

| № | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером                                                                             | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Нет зацепления в редукторе второй колесной пары на трамвайном вагоне КТМ 71-628-02 с заводским номером 00216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | п. 5.1.3                                                                                                                                | 24.03.2025                | Исполнено                                                                                                                 |
| 2 | Протяженность демонтируемых путей, указанная в проектной документации, не соответствует протяженности трамвайных путей, зафиксированной при совместных замерах и указанной в дефектных актах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | пп. «а» п. 5.1.1                                                                                                                        | 24.03.2025                | Исполнено                                                                                                                 |
| 3 | Разбита стеклянная стенка павильона на остановочном пункте «Октябрьский рынок» в сторону парка Победы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | пп. «б» п. 5.1.1                                                                                                                        | 24.03.2025                | Исполнено                                                                                                                 |
| 4 | Смещение контактного провода в связи с отклонением кронштейнов на трех опорах контактной сети, расположенных на кривом участке пути по ул. Полиграфическая в районе парка Победы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | пп. «б» п. 5.1.1                                                                                                                        | 24.03.2025                | Исполнено                                                                                                                 |
| 5 | К дате начала проведения проверки 16.12.2024 г. по месту её проведения не предоставлены следующие документы, указанные в уведомлении о проведении проверки № 2289Д-18-01-10 от 02.12.2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>копия договора на поставку остановочных павильонов, установленных на очереди № 2 от трамвайного депо до 21 микрорайона;</li> <li>копия договора поставки дополнительного оборудования, подлежащего установке на остановочных пунктах и остановочных павильонах.</li> </ul> | пп. «а» п. 9.1.2                                                                                                                        | 31.01.2025                | Не исполнено.<br>Концессионером предоставлены письменные пояснения о невозможности предоставления документов (приложение) |
| 6 | Отсутствие в договоре между концессионером и генеральным подрядчиком положений о предоставлении информации о заключаемых договорах на поставку оборудования и материалов, используемых в рамках реализации Соглашения, в том числе копий указанных договоров                                                                                                                                                                                                                                                 | пп. «а» п. 9.1.2,<br>ч. (iii) пп. «в» п. 4.2 приложения 14,<br>п. 11.1.2,<br>п. 1.2 методики контроля и регламента технического надзора | 31.01.2025                | Не исполнено.<br>Концессионером предоставлены письменные пояснения о невозможности предоставления документов (приложение) |

**Информация об исполнении предписания № 3 об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, проведённой концедентом 25.03.2025 г., по состоянию на 29.05.2026 г.**

| № | Нарушение                                                                                                                                                                      | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | На 3-х трамвайных вагонах (гар. №№ 202, 218, 219) не закреплён короб с контакторами и реле, расположенный на крыше вагона                                                      | п. 5.1.3                                                    | 23.06.2025                | Исполнено                                                                                                        |
| 2 | Трещина редуктора 1 колесной пары вагона № 332                                                                                                                                 | п. 5.1.3                                                    | 22.09.2025                | Исполнено                                                                                                        |
| 3 | В районе пересечения ул. 1-я Воронежская и ул. 3-е Сентября в середину кривого участка уложен прямой участок пути                                                              | п. 5.1.1 (б), приложение 3 к Соглашению                     | 22.09.2025                | Не исполнено. Вместе с тем Концессионером предоставлены письменные пояснения                                     |
| 4 | Просадка канализационного люка ливневой канализации на пересечении пр. 60 лет СССР и ул. Меркулова                                                                             | п. 5.1.1 (б), приложение 3 к Соглашению                     | 22.09.2025                | Исполнено                                                                                                        |
| 5 | В районе остановочных пунктов «Улица Катукова», «Улица Полиграфическая» повреждены бортовые камни и железобетонные плиты                                                       | п. 5.1.1 (б), приложение 3 к Соглашению                     | 31.10.2025                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г |
| 6 | В районе остановочных пунктов «21 микрорайон», «Октябрьский рынок», «ул. Полиграфическая» неплотное примыкание промежуточного уплотнения между рельсами и асфальтным покрытием | п. 5.1.1 (б), приложение 3 к Соглашению                     | 31.10.2025                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г |
| 7 | Стеклопанельная стенка остановочного павильона «Березовая Аллея» в сетке трещин                                                                                                | п. 5.1.1 (б),                                               | 22.09.2025                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к                                                            |



| № | Нарушение                                                                                                                                              | Пункт Соглашения,<br>нарушенный /<br>неисполненный<br>Концессионером                                | Срок<br>устранения<br>нарушения | Статус исполнения на дату<br>проведения проверки                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                        | приложение 3 к<br>Соглашению                                                                        |                                 | Соглашению срок создания<br>Объекта Соглашения -<br>31.12.2027 г |
| 8 | Смещение при укладке бортового камня на<br>остановочном пункте «Улица Полиграфическая» и<br>в районе остановочного пункта «Березовая аллея»            | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к<br>Соглашению                                                       | 31.10.2025                      | Исполнено                                                        |
| 9 | Информация в представленных концессионером<br>справках о ходе выполнения СМР не в полной мере<br>соответствует фактически выполненным объемам<br>работ | пп. «а» п. 9.1.2,<br>п. 11.1.2,<br>п. 3.4 методики контроля<br>и регламента<br>технического надзора | 23.06.2025                      | Исполнено                                                        |

**Информация об исполнении предписания № 4 об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, проведенной концедентом 24.06.2025 г., по состоянию на 29.05.2026 г.**

| № | Нарушение                                                                                                            | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отсутствие согласований защитных мероприятий и проекта производства работ по очереди № 5 от ООО «РВК - Липецк»       | пп. «а» п. 5.5.12                                           | 18.07.2025                | Исполнено                                                                                                         |
| 2 | Коррозия моторных тележек трамвайных вагонов с заводскими номерами 326, 334, 325, 327, 314, 320, 331                 | п. 5.1.3                                                    | 31.12.2025                | Исполнено                                                                                                         |
| 3 | Повреждение бортового камня посадочной площадки на остановочном пункте «Площадь Клименкова»                          | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                  | 05.09.2025                | Исполнено                                                                                                         |
| 4 | Просадка грунта и разрушение асфальтового покрытия в районе посадочной площадки остановочного пункта «21 микрорайон» | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                  | 05.09.2025                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г  |
| 5 | Наличие сколов у плит, уложенных в районе остановочного пункта «Березовая Аллея»                                     | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                  | 05.09.2025                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г. |
| 6 | Стеклянная стенка остановочного павильона «Парк Победы» в сетке трещин                                               | п. 5.1.1 (б),<br>приложение 3 к Соглашению                  | 05.09.2025                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания                                    |

| № | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пункт Соглашения,<br>нарушенный /<br>неисполненный<br>Концессионером | Срок<br>устранения<br>нарушения | Статус исполнения на дату<br>проведения проверки |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                 | Объекта Соглашения -<br>31.12.2027 г             |
| 7 | <p>К дате начала проведения проверки 24.06.2025 г. по месту её проведения не предоставлены следующие документы, указанные в уведомлении о проведении проверки № 1024Д-18-01-10 от 05.06.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>справка о сумме свободного остатка финансовых средств, находящихся в распоряжении концессионера для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ на дату предоставления сведений в рамках подготовки к проверке (предоставлен только остаток капитального гранта, а остатки средств акционерного займа, заёмных средств ВЭБ.РФ и ФНБ не предоставлены),</li> <li>скан-копия отчёта финансово-технического надзора за 1 квартал 2025 года № ИНЖ-РД-5614/23-ФТН-10 от 31.03.2025 г., подготовленный Надзорной компанией по проекту – АО «НЭО Центр»</li> </ul> | пп. «а» п. 9.1.2                                                     |                                 | Исполнено                                        |

**Информация об исполнении предписания № 5 об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, проведённой концедентом 23.09.2025 г., по состоянию на 29.05.2026 г.**

| № | Нарушение                                                                                 | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Повреждены кожухи опор контактной сети, расположенных по ул. Чехова, ул. Краснозаводская. | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 31.12.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г. |
| 2 | Просадка бортового камня в районе посадочной платформы «Улица Чехова»                     | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 31.12.2025                | Исполнено                                                                                                            |
| 3 | Отсутствует освещение трамвайных путей и разворотных петель/круга                         | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.11.2025                | Исполнено                                                                                                            |
| 4 | Отсутствуют лубрикаторы для смазки кривых участков трамвайного пути                       | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 15.11.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г. |
| 5 | Отсутствует обогрев стрелочных переводов                                                  | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 01.11.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта                            |

| № | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                           | Соглашения - 31.12.2027 г.                                                                                           |
| 6 | Подвижность плит, уложенных на пересечении трамвайных путей с проспектом Победы, при проезде тяжелой техники.                                                                                                                                                                                                                       | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 31.12.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г. |
| 7 | Просадка бортовых камней относительно краевых плит в районе остановочного пункта «Село Сырское».                                                                                                                                                                                                                                    | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 31.12.2025                | Исполнено                                                                                                            |
| 8 | Бетонные плиты, установленные на остановочных пунктах «РСУ», «3-е Сентября», «Площадь Клименкова», «ЛТЗ», «Улица Краснозаводская», «Улица Катукова», «Парк Победы», «Улица Полиграфическая», «Березовая аллея» «Село Сырское» имеют сколы и повреждения                                                                             | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 31.12.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г. |
| 9 | В автоматическом режиме не работают 4 стрелочных переводов (на въезде на обгонный путь на разворотной петле 9 микрорайона, на повороте с ул. 3 Сентября в сторону ДП №6 и в обратном направлении, на выезде с разворотного круга 21 микрорайона в сторону ул. Катукова, в разворотном круге 21 микрорайона первая противошёрстная). | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.10.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027 г. |

| №  | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером                                                                                           | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p>К дате начала проведения проверки 23.09.2025 г. по месту её проведения не предоставлены следующие документы, указанные в уведомлении о проведении проверки № 1563Д-18-01-10 от 08.09.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сведения о наличии коммерческих предложений на выполнение работ по проектированию;</li> <li>• Информация об объемах работ, выполняемых субподрядчиками генерального проектировщика, в том числе в стоимостном выражении.</li> </ul> | пп. «а» п. 9.1.2                                                                                                                                      | 01.11.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем Концессионером предоставлены письменные пояснения |
| 11 | В договоре между Концессионером и генеральным проектировщиком отсутствуют положения о предоставлении информации о заключаемых договорах, в том числе об объемах работ, выполняемых субподрядными организациями, в т.ч. в стоимостном выражении.                                                                                                                                                                                                                                | <p>пп. «а» п. 9.1.2,<br/>ч. (iii) пп. «в» п. 4.2 приложения 14,<br/>п. 11.1.2,<br/>п. 1.2 методики контроля и регламента<br/>технического надзора</p> | 01.11.2025                | Не исполнено.<br>Вместе с тем Концессионером предоставлены письменные пояснения |

**Информация об исполнении предписания № 6 об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, проведённой концедентом 16.12.2025 г., по состоянию на 29.05.2026 г.**

| № | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Просадка балластного слоя трамвайного пути в районе остановочного пункта «Улица Чехова».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.06.2026                | Исполнено                                                                    |
| 2 | <p>К дате начала проведения проверки 16.12.2025 г. по месту её проведения не предоставлены следующие документы, указанные в уведомлении о проведении проверки № 2102Д-18-01-10 от 02.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Скан-копии договоров на поставку рельс и шпал, используемых для создания объекта Соглашения;</li> <li>- Справка о наличии расхождений между фактической стоимостью материалов, товаров, работ, услуг по заключаемым в рамках реализации Соглашения договорам и стоимостью соответствующих материалов, товаров, работ, услуг по локальным сметным расчётам, получившим положительное заключение государственной экспертизы. В случае наличия расхождений необходимо указать наименования позиций из локальных сметных расчётов, по которым в ходе реализации Соглашения сложилось фактическое уменьшение либо увеличение стоимости, с указанием фактической и сметной стоимости.</li> </ul> | пп. «а» п. 9.1.2                                            | 01.03.2026                | Не исполнено. Вместе с тем Концессионером предоставлены письменные пояснения |
| 3 | Нарушено асфальтобетонное покрытие на остановочном пункте «ЛТЗ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.06.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                        |

| №  | Нарушение                                                                                                                                            | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | На остановочных пунктах «Площадь Клименкова», «3-е Сентября», «РСУ» выполненные монтажные работы не соответствуют изначальной проектной документации | п. 5.5.8                                                    | 01.03.2026                | Не исполнено. Вместе с тем Концессионером предоставлены письменные пояснения |
| 5  | Просадка плит на пересечении трамвайных путей с автодорогой по ул. Петра Смородина.                                                                  | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.06.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                        |
| 6  | Просадка бордюрного камня в районе остановочного пункта «Березовая аллея».                                                                           | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.06.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                        |
| 7  | Нарушена целостность асфальтного покрытия посадочной платформы на остановочном пункте «Улица Катукова».                                              | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.06.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                        |
| 8  | На остановочный пункт «24 микрорайон» поврежден люк дренажного колодца. Отсутствуют люки дренажных колодцев в районе Парка Победы и въезда в Депо.   | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 01.02.2026                | Исполнено                                                                    |
| 9  | На участке трамвайного пути от въезда в депо до разворотного кольца 9-го микрорайона отсутствует балластный слой в торцах шпал.                      | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.06.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                        |
| 10 | На остановочный пункт «ул. Речная» примыкание бортового камня выполнено не в соответствии с проектной документацией                                  | п. 5.5.8                                                    | 30.06.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                        |
| 11 | На остановочный пункт «ул. Речная» неплотное примыкание бортовых камней к краевой плите                                                              | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 30.06.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                        |



| №  | Нарушение                                                                                           | Пункт Соглашения,<br>нарушенный /<br>неисполненный<br>Концессионером | Срок устранения<br>нарушения | Статус<br>исполнения на<br>дату проведения<br>проверки |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 12 | Повреждение бордюрного камня на остановочном пункте<br>«Памятник Танкистам».                        | пп. «б» п. 5.1.1, приложение<br>3 к Соглашению                       | 30.06.2026                   | Срок устранения<br>нарушения не<br>наступил            |
| 13 | Ослаблено крепление шкворней 1-ой и 2-ой тележки<br>трамвайных вагонов заводской номер 00206, 00216 | п. 5.1.3                                                             | 01.03.2026                   | Исполнено                                              |
| 14 | В трамвайном вагоне с заводским номером 00209 неисправна<br>плата ИМТ-4                             | п. 5.1.3                                                             | 01.03.2026                   | Исполнено                                              |
| 15 | В трамвайном вагоне с заводским номером 00215 неисправно<br>АВДУ-1                                  | п. 5.1.3                                                             | 01.03.2026                   | Исполнено                                              |

**Информация об исполнении предписания № 7 об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, проведенной концедентом 23.03.2026 г., по состоянию на 29.05.2026 г.**

| № | Нарушение                                                                                          | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Излом сварного стыка рельсов в районе разворотной петли ул. Чехова                                 | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 28.05.2026                | Исполнено                                                                                                        |
| 2 | Повреждение асфальтного покрытия трамвайных путей в районе разворотной петли ул. Чехова            | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 27.08.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                                                            |
| 3 | Повреждение тактильной плитки в районе остановочного пункта «ЛТЗ»                                  | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 27.08.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                                                            |
| 4 | Подъем железобетонных плит выше головки рельса в районе остановочного пункта «ЛТЗ»                 | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 27.08.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                                                            |
| 5 | Просадка дорожного покрытия на переезде в районе пересечения ул. Краснозаводская с ул. Metallургов | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 28.05.2026                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027г. |
| 6 | Просадка асфальтного покрытия остановочной платформы на остановочном пункте «Улица Катукова».      | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 27.08.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                                                            |
| 7 | Просадка дорожного покрытия в районе пересечения ул. Меркулова с пр. имени 60-летия СССР           | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 28.05.2026                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания                                   |

| №  | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                           | Объекта Соглашения - 31.12.2027г.                                                                                |
| 8  | Повреждение люка дренажного колодца в районе остановочного пункта «24 микрорайон».                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 27.08.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                                                            |
| 9  | Отсутствует люк дренажного колодца в районе Парка Победы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 27.08.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                                                            |
| 10 | Излом 2-х сварных стыков рельсов в районе остановочного пункта «24 микрорайон»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 28.05.2026                | Исполнено                                                                                                        |
| 11 | Подъем железобетонных плит выше головки рельса в районе остановочных пунктов «Улица Катукова», «Березовая аллея», «24 микрорайон», «Парк Победы».                                                                                                                                                                                                                                                | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 27.08.2026                | Срок устранения нарушения не наступил                                                                            |
| 12 | Не работает грузовая компенсация контактной сети (концевой клиновой зажим на тросе затянут в ролик) на въезде в депо                                                                                                                                                                                                                                                                             | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 28.05.2026                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027г. |
| 13 | Ненадлежащее состояние остановочных павильонов, установленных на остановочных пунктах «Улица Речная», «Село Сырское», «Памятник Танкистам», «Улица 3-е Сентября», «РСУ», «Площадь Клименкова», «ЛТЗ», «21 микрорайон», «Улица Катукова», «Октябрьский рынок», «Березовая аллея», «24 микрорайон», «Парк Победы», «Улица Полиграфическая», «Полиграфический комплекс», «Кольцо 9-го микрорайона». | пп «л» п.1.4.1 Соглашения                                   | 28.05.2026                | Не исполнено. Вместе с тем Концессионером предоставлены письменные пояснения                                     |

| №  | Нарушение                                                                                                             | Пункт Соглашения, нарушенный / неисполненный Концессионером | Срок устранения нарушения | Статус исполнения на дату проведения проверки                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Не работает дельта-подвес контактной сети в районе остановочного пункта «РСУ»                                         | пп. «б» п. 5.1.1, приложение 3 к Соглашению                 | 28.05.2026                | Не исполнено. Вместе с тем согласно приложению 2.1. к Соглашению срок создания Объекта Соглашения - 31.12.2027г. |
| 15 | Скрип подшипников шкворней 1-ой и 2-ой тележки и неисправен второй двигатель трамвайного вагона заводской номер 00206 | п. 5.1.3                                                    | 28.05.2026                | Исполнено                                                                                                        |
| 16 | Неисправность шкворней 1-й и 2-й тележки трамвайного вагона заводской номер 00208                                     | п. 5.1.3                                                    | 28.05.2026                | Исполнено                                                                                                        |

Председатель департамента транспорта  
администрации города Липецка



Лукинов А.С.

Начальник отдела развития  
транспортной отрасли департамента  
транспорта администрации города  
Липецка



Пикалов А.А.

Генеральный директор  
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк»



Федоров И.В.

Руководитель проекта  
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк»



Лыткин А.А.

Руководитель ОП ООО «МОВИСТА  
РЕГИОНЫ» в г. Липецк



Зуденков В.В.

Руководитель ОП ООО  
«СтройСервис» в г. Липецке



Краус А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К АКТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 1 ОТ 02.06.2016

ПРИЛОЖЕНИЯ  
К АКТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 8 ОТ 02.06.2026.

**Справка о произведенных затратах в разрезе источников финансирования  
по состоянию на 29.05.2026**

в тыс.руб.

| № п/п    | Наименование статей                                        | Бюджет Проекта       | Профинансировано    | Доля от Бюджета Проекта, % | в т.ч. за счет Акционерного займа | в т.ч. за счет кредитных средств (Кредитный транш А - средства ВЭБ.РФ под 5,65%) | в т.ч. за счет кредитных средств (Кредитный транш Б - средства ФНБ под 5%) | в т.ч. за счет Капитального транша | в т.ч. за счет собственного участия Заказчика |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Капитальные вложения:</b>                               | <b>13 835 068,00</b> | <b>8 732 535,81</b> | <b>63%</b>                 | <b>832 217,44</b>                 | <b>2 859 148,57</b>                                                              | <b>939 510,00</b>                                                          | <b>4 101 659,80</b>                | <b>-</b>                                      |
| 1.1      | ПИР (проектно-изыскательские работы)                       | 698 141,64           | 623 098,72          | 89%                        | 623 098,72                        | -                                                                                | -                                                                          | -                                  | -                                             |
| 1.2      | СМР (инфраструктура)                                       | 9 443 126,36         | 4 415 637,09        | 47%                        | 209 118,72                        | 822 572,25                                                                       | -                                                                          | 3 383 946,12                       | -                                             |
| 1.2.1    | Трамвайные пути и контактная сеть (реконструкция), в т.ч.: |                      | -                   | -                          | -                                 | -                                                                                | -                                                                          | -                                  | -                                             |
| 1.2.2    | Трамвайные пути и контактная сеть (строительство)          |                      | -                   | -                          | -                                 | -                                                                                | -                                                                          | -                                  | -                                             |
| 1.2.3    | Трамвайное депо                                            |                      | -                   | -                          | -                                 | -                                                                                | -                                                                          | -                                  | -                                             |
| 1.3      | ПС (подвижной состав)                                      | 3 693 800,00         | 3 693 800,00        | 100%                       | -                                 | 2 036 576,32                                                                     | 939 510,00                                                                 | 717 713,68                         | -                                             |
| <b>2</b> | <b>Прочие операционные расходы</b>                         | <b>708 159,43</b>    | <b>355 324,28</b>   | <b>50%</b>                 | <b>355 224,28</b>                 | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                                                   | <b>-</b>                           | <b>100,00</b>                                 |
|          | <b>Итого:</b>                                              | <b>14 543 227,43</b> | <b>9 087 860,09</b> | <b>62%</b>                 | <b>1 187 441,72</b>               | <b>2 859 148,57</b>                                                              | <b>939 510,00</b>                                                          | <b>4 101 659,80</b>                | <b>100,00</b>                                 |



**Справка о сумме свободного остатка финансовых средств, находящихся в распоряжении концессионера  
для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ на 29.05.2026**

| №<br>п/п      | Наименование                                                                                             | Остаток<br>денежных<br>средств на<br>счетах<br>(тыс.руб.) | Остаток средств<br>к получению<br>(тыс.руб.) | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | ВЭБ.РФ и ФНБ<br>(Кредитный счет в ВЭБ.РФ)                                                                | -                                                         | 5 411 212,39                                 | <p>Выделение траншей носит целевой характер. Предоставление Кредита осуществляется отдельными траншами на основании заявки Заемщика на соответствующий транш с учетом условий и документов, необходимых для выдачи, в том числе документов по направлению использования Кредита.</p> <p>Транши предоставляются по мере несения расходов на Создание (по целевым договорам), полная выборка Лимита кредитных средств будет произведена к моменту окончания Создания объекта после полного исполнения оплаты по целевым договорам в соответствии с условиями финансирования.</p> <p>Финансирование приостановлено по причине неустранения замечаний в Справках о стоимости выполненных работ и Актах о приемке выполненных работ.</p> <p>Текущий статус - согласование вейвера в ВЭБ.РФ для возобновления финансирования.</p> |
| 2             | Капитальный грант<br>(Лицевой счет в<br>Управлении Федерального<br>казначейства по Липецкой<br>области ) | 48 860,60                                                 | -                                            | <p>Капитальный грант получен в полном объеме в соответствии с графиком, указанным в Концессионном соглашении.</p> <p>Расходование средств капитального гранта осуществляется в соответствии с условиями целевого использования по мере возникновения обязательств, которые служат основанием для использования указанных средств.</p> <p>Средства капитального гранта будут полностью израсходованы к моменту окончания Создания объекта после полного исполнения оплаты по целевым договорам в соответствии с условиями целевого использования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3             | Акционерный займ<br>(Расчетный счет в ВЭБ.РФ)                                                            | 9,31                                                      | 580 616,09                                   | Средства Акционерного займа предоставляются траншами по запросам на определенные цели с учетом условий договора займа на дату осуществления платежа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                                                                          | <b>48 869,90</b>                                          | <b>5 991 828,48</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**п. 13**

**Информация о причинах и обстоятельствах, приведших к нарушению графика создания объекта Соглашения, установленного в приложении 2.1 к Соглашению, и о принимаемых концессионером мерах по предотвращению нарушений сроков по следующим этапам.**

В состав Объекта Соглашения, согласно п. 1.3 Соглашения, входят объекты транспортной инфраструктуры наземного электрического транспорта общего пользования и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, состоящие из Трамвайной Инфраструктуры и Подвижного Состава.

Трамвайная инфраструктура, как Объект Соглашения, передана 23.04.2023 по Акту приема-передачи Концедентом Концессионеру объектов концессионного соглашения. Трамвайные пути переданы в составе трех объектов недвижимости:

- трамвайный путь с кадастровым номером 48:20:0012001:3040, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 77, протяженностью 4569 м (веер депо);

- трамвайный путь с кадастровым номером 48:20:00000010:24527, расположенный по адресу: г. Липецк, пересечение ул. Циолковского и ул. Гагарина, протяженностью 560 м (кольцевой разворот);

- трамвайный путь с кадастровым номером 48:20:0000000:52927, расположенный по адресу: г. Липецк, в районе ул. 8 марта, ул. Циолковского, ул. Московская, ул. Полиграфическая, просп. Им. 60-летия СССР, ул. Им. Генерала Меркулова, ул. Катукова, Октябрьского моста, ул. Metallургов, 9 мая, ул. Краснозаводская, ул. 3 сентября, протяженностью 42679 м.

Таким образом, трамвайный путь, подлежащий реконструкции в рамках соглашения, представляет собой единый объект недвижимого имущества.

В соответствии с положениями статьи 131 ГК РФ, возникновение прав на недвижимое имущество, в том числе после реконструкции такого имущества, подлежит государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

Следовательно, трамвайный путь с кадастровым номером 48:20:0000000:52927, расположенный по адресу: г. Липецк, в районе ул. 8 марта, ул. Циолковского, ул. Московская, ул. Полиграфическая, просп. Им. 60-летия СССР, ул. Им. Генерала Меркулова, ул. Катукова, Октябрьского моста, ул. Metallургов, 9 мая, ул. Краснозаводская, ул. 3 сентября, протяженностью



42679 м после произведенной реконструкции может быть принят Концедентом только как единый объект недвижимости после реконструкции и внесения записи об изменении его параметром в Единый государственный реестр недвижимости. Более того, в соответствии с функциональным назначением объекта недвижимости, целесообразно поставить на кадастровый учет трамвайный путь, являющийся результатом работ по Соглашению как единый объект недвижимости, состоящий из трамвайных путей после реконструкции (включая кольцевой разворот протяжённостью 560 м, а также трамвайные пути протяженностью 42679 м) и вновь построенных трамвайных путей.

Исходя из изложенного, у Концессионера отсутствует объективная возможность передать Концеденту в соответствии с требованиями пункта 5.6 Соглашения результат работ частично, как это предусмотрено в рамках Этапа Создания в действующей редакции Приложения 2.1. Соглашения «График Создания»).

На сегодняшний день Концессионером запущена процедура внесения изменений в Соглашение (исх. № 682 от 25.05.2026г.). В предлагаемой редакции Приложения 2.1. Соглашения «График Создания» предусмотрена передача трамвайной инфраструктуры после реконструкции и строительства в рамках 6 Этапа Создания, как единого объекта недвижимости.



**Информация о планируемых концессионером сроках направления уведомления о готовности к приемке работ по реконструкции 14 км оп трамвайных путей, планировавшихся к приемке до 31.12.2025, и работ по реконструкции 16.7 км оп трамвайных путей, запланированных к приёмке до 31.12.2026г.**

На сегодняшний день Концессионером запущена процедура внесения изменений в Соглашение путем направления проекта Дополнительного соглашения №7 (исх. № 682 от 25.05.2026г.). В предлагаемой редакции Приложения 2.1. Соглашения «График Создания» предусмотрена передача трамвайной инфраструктуры после реконструкции и строительства в рамках 6 Этапа Создания, как единого объекта недвижимости.

С целью контроля темпов исполнения обязательств Концессионера по реконструкции в соответствии с п. 6.6. части 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в предлагаемой редакции Приложения 1 Соглашения «Термины и определения» и Приложения 2.1. Соглашения «График Создания» введено определение «Укладка РШР» с указанием в качестве подтверждения исполнения Журнала учёта выполненных работ (форма КС-6а).

Предлагаемый подход был согласован Концедентом (исх. № 2153-01-01-12 от 25.05.2026г.)

После подписания проекта Дополнительного соглашения №7 подтверждение выполнения этапов по созданию Объекта Соглашения будет осуществляться с учетом новых условий Приложения 2.1 Соглашения.



**Фотоотчёт в электронном виде  
о ходе создания объекта Соглашения по  
каждой очереди, предусмотренной приложением 17 к Соглашению.**

Запрашиваемые материалы доступны по ссылке –

<https://disk.yandex.ru/d/XEPinP47RzcKUg>



**Документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг,  
расчет по которым происходил за счет средств капитального гранта**

| Реестр документов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АО "УКВЗ"         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                | <p>Договор на поставку (изготовление) товара № 25-05/2023 от 12.05.2023</p> <p>Дополнительное соглашение №1 от 08.09.2023 к договору на поставку (изготовление) товара № 25-05/2023 от 12.05.2023</p> <p>Дополнительное соглашение №2 от 28.09.2023 к договору на поставку (изготовление) товара № 25-05/2023 от 12.05.2023</p> <p>Дополнительное соглашение №3 от 28.11.2023 к договору на поставку (изготовление) товара № 25-05/2023 от 12.05.2023</p> <p>Дополнительное соглашение №4 от 01.12.2023 к договору на поставку (изготовление) товара № 25-05/2023 от 12.05.2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.              | <p>Платежное поручение № 11 от 28.11.2023</p> <p>Платежное поручение № 12 от 20.12.2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.              | <p>Акт приема-передачи товара № 1 от 05.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 2 от 05.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 3 от 07.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 4 от 07.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 5 от 12.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 6 от 12.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 7 от 12.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 8 от 12.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 9 от 13.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 10 от 13.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 11 от 14.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 12 от 14.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 13 от 28.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 14 от 28.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 15 от 28.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 16 от 28.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 17 от 28.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 18 от 28.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 19 от 29.09.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 20 от 16.11.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 21 от 16.11.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 22 от 16.11.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 23 от 16.11.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 24 от 12.12.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 25 от 12.12.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 26 от 12.12.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 27 от 12.12.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 28 от 12.12.2023</p> <p>Акт приема-передачи товара № 29 от 19.04.2024</p> <p>Акт приема-передачи товара № 30 от 19.04.2024</p> <p>Акт приема-передачи товара № 31 от 19.04.2024</p> <p>Акт приема-передачи товара № 32 от 19.04.2024</p> <p>Акт приема-передачи товара № 33 от 19.04.2024</p> <p>Акт приема-передачи товара № 34 от 19.04.2024</p> <p>Акт приема-передачи товара № 35 от 19.04.2024</p> <p>Акт приема-передачи товара № 36 от 19.04.2024</p> |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Акт приема-передачи товара № 37 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 38 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 39 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 40 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 41 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 42 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 43 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 44 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 45 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Акт приема-передачи товара № 46 от 19.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.                     | Акт о выполнении приемо-сдаточных мероприятий от 05.09.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ООО "СтройСервис"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                       | Договор генерального подряда № 14-04/2023 от 04.04.2023<br>Дополнительное соглашение № 1 от 21.09.2023 к договору генерального подряда от 04.04.2023 № 14-04/2023<br>Дополнительное соглашение № 2 от 16.10.2023 к договору генерального подряда от 04.04.2023 № 14-04/2024<br>Дополнительное соглашение № 3 от 22.12.2023 к договору генерального подряда от 04.04.2023 № 14-04/2025<br>Дополнительное соглашение № 4 от 26.12.2024 к договору генерального подряда от 04.04.2023 № 14-04/2026<br>Дополнительное соглашение № 5 от 22.01.2025 к договору генерального подряда от 04.04.2023 № 14-04/2027<br>Дополнительное соглашение № 6 от 22.01.2025 к договору генерального подряда от 04.04.2023 № 14-04/2028<br>Дополнительное соглашение № 7 от 30.01.2026 к договору генерального подряда от 04.04.2023 № 14-04/2029 |
| 2.1.                     | Платежное поручение № 4 от 16.10.2023<br>Платежное поручение № 7 от 10.11.2023<br>Платежное поручение № 1 от 20.02.2024<br>Платежное поручение № 2 от 23.04.2024<br>Платежное поручение № 5 от 12.08.2024<br>Платежное поручение № 13 от 15.10.2024<br>Платежное поручение № 5 от 07.05.2025<br>Платежное поручение № 6 от 26.05.2025<br>Платежное поручение № 17 от 10.10.2025<br>Платежное поручение № 18 от 29.10.2025<br>Платежное поручение № 2 от 05.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.                     | КС-3 № 1к от 01.10.2024 к 1 от 01.07.2024<br>КС-3 № 2к от 01.10.2024 к 2 от 08.07.2024<br>КС-3 № 3к от 01.10.2024 к 3 от 25.07.2024<br>КС-3 № 4 от 01.10.2024<br>КС-3 № 5 от 10.10.2024<br>КС-3 № 6 от 31.10.2024<br>КС-3 № 7 от 15.01.2025<br>КС-3 № 8 от 03.02.2025<br>КС-3 № 9 от 25.05.2025<br>КС-3 № 10 от 25.07.2025<br>КС-3 № 11 от 25.12.2025<br>КС-3 № 12 от 25.03.2026<br>КС-3 № 1к от 01.10.2024 к 1 от 01.07.2024<br>КС-3 № 2к от 01.10.2024 к 2 от 08.07.2024<br>КС-3 № 3к от 01.10.2024 к 3 от 25.07.2024<br>КС-3 № 4 от 01.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                                             |



KC-3 № 5 от 10.10.2024  
KC-3 № 6 от 31.10.2024  
KC-3 № 7 от 24.01.2025  
KC-3 № 8 от 03.02.2025  
KC-3 № 9 от 25.03.2025  
KC-3 № 10 от 25.07.2025  
KC-3 № 11 от 25.08.2025  
KC-3 № 12 от 25.12.2025  
KC-3 № 13 от 25.03.2026  
KC-3 № 1к от 01.10.2024 к 1 от 01.07.2024  
KC-3 № 2к от 01.10.2024 к 2 от 08.07.2024  
KC-3 № 3к от 01.10.2024 к 3 от 25.07.2024  
KC-3 № 4 от 31.10.2024  
KC-3 № 5 от 25.03.2025  
KC-3 № 6 от 25.07.2025  
KC-3 № 7 от 25.12.2025  
KC-3 № 8 от 25.03.2026  
KC-3 № 1к от 01.10.2024 к 1 от 01.07.2024  
KC-3 № 2к от 01.10.2024 к 2 от 08.07.2024  
KC-3 № 3к от 01.10.2024 к 3 от 25.07.2024  
KC-3 № 4 от 01.10.2024  
KC-3 № 5 от 31.10.2024  
KC-3 № 6 от 15.01.2025  
KC-3 № 7 от 24.01.2025  
KC-3 № 8 от 25.05.2025  
KC-3 № 9 от 25.07.2025  
KC-3 № 10 от 25.08.2025  
KC-3 № 11 от 25.12.2025  
KC-3 № 12 от 25.03.2026  
KC-3 № 1 от 30.01.2026  
KC-3 № 2 от 25.02.2026  
KC-3 № 3 от 25.03.2026  
KC-3 № 1 от 25.02.2026  
KC-3 № 2 от 25.03.2026

Скан-копии документов расположены и доступны для скачивания по ссылке -  
[https://disk.yandex.ru/d/fYeGuNI\\_zezSw](https://disk.yandex.ru/d/fYeGuNI_zezSw)