

АКТ № 47

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения
в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
города Липецка от 19.10.2022

г. Липецк
22.04.2025

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка от 19.10.2022, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 24.01.2024 № 31-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 22.04.2025 в присутствии представителя Концессионера.




Объект проверки – «Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Плеханова», по адресу: г. Липецк, трасса водопровода проходит вдоль улицы Горняцкая.

По итогам выездной проверки установлено:

На момент осмотра на объекте активно ведутся земляные и строительно-монтажные работы, работает специализированная техника. ПЭ трубы полностью уложены в траншеи, в смотровые колодцы частично установлены ж/б кольца, закрыты крышками (ж/б элементы смотровых колодцев обработаны битумной смесью). Обратная засыпка трубопроводов в местах устройства колодцев и в местах производства работ открытым способом выполняется песком средней крупности и местным грунтом с тщательной утрамбовкой. Ведётся техническое присоединение к жилым домам. Прокладка труб велась закрытым способом, методом ГНБ. На строительную площадку завезены ж/б кольца с крышками, песок для обратной отсыпки котлованов. Проектом предусмотрена установка пяти пожарных гидрантов на сети ВС. Замена трубопровода ведется на территории городской застройки в стесненных условиях для складирования стройматериалов, интенсивного движения транспорта и разветвленной сети инженерных коммуникаций. Места раскопок для безопасности огорожены строительной сеткой и сигнальной лентой. По окончании работ осуществить вывод из эксплуатации участков трубопроводов и выполнить благоустройство территории, согласно техническому заданию.

Начало работ – март 2025г., окончание – июнь 2025г.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком проведения работ, соответствуют составу проектной, рабочей и исполнительной документации, соответствуют нормам охраны труда и промышленной безопасности.

Члены комиссии:		
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка		Курина Р.А
МУ «УКР» г. Липецка		Лебедев В.С.
		Мельниченко Н.В.
		Пишикина Н.Н.
ООО «РВК-Липецк»		Околелов А.Ю.

Дополнительная информация: Проект: 24.07.00-НВ. «Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Плеханова»». Разработан: ООО «СЭНТО», г. Липецк. ИНН 4826001083, ОГРН 1024840849131.