

АКТ № 99

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения
в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
города Липецка от 19.10.2022

г. Липецк

02.09.2025

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка от 19.10.2022, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 01.11.2023 № 826-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 02.09.2025 в присутствии представителя Концессионера.



Объект проверки: «Строительство водопровода от ВНС № 5 до п. ЛГЗ» (по проекту «Строительство водопровода от входной камеры дюкеров на правом берегу р. Воронеж до п. ЛГЗ»)

Год начала строительства – 2023.

Год окончания строительства – 2026.

Проектная протяженность сети – 4,8 км.

На момент выездной проверки на объекте велись строительно-монтажные работы, работала специализированная техника. Выполнен монтаж и укладка ПЭ труб в траншеи (протяженность порядка 1,0 км), проведена обратная засыпка трубопровода. В 2025 году планируется пройти всего 2,0...2,5 км. трассы водопровода. На строительную площадку завезены ПЭ трубы для продолжения строительно-монтажных работ. В местах подключения строящегося трубопровода к существующим сетям водоснабжения смонтирована 1 камера переключений с запорной арматурой. Благоустройство территории будет восстановлено подрядной организацией после завершения строительно-монтажных работ на объекте (согласно техническому заданию).

Члены комиссии:		
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка		Свинцова Е.А.
		Курина Р.А.
МУ «УКР» г. Липецка		Лебедев В.С.
		Мельниченко Н.В.
		Пишикина Н.Н.
ООО «РВК-Липецк»		Волкова Ю.С.

Дополнительная информация: Проект: 402-0-В1.2-НВ, АС, ГП «Строительство водопровода от входной камеры дюкеров на правом берегу р. Воронеж до п. ЛТЗ». Разработан: ООО «Эководоканал», г. Липецк, ИНН 4825002831, ОГРН 1024840855467.