

## АКТ № 22

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения  
в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных  
объектов централизованной систем водоотведения  
города Липецка от 12.04.2023

г. Липецк

13.03.2026

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка от 12.04.2023, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 24.01.2024 № 31-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 13.03.2026 в присутствии представителей Концессионера.

Объект проверки - очистные сооружения канализации города Липецка, расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл. 4А, в части реализации проекта: «Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации».

По итогам выездной проверки установлено:

*2 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4.*

На данном этапе предусмотрена реконструкция аэротенков с заменой системы аэрации, частично системы перемешивания, выполнением ремонтно-строительных работ.

*На момент проверки по 2 этапу велись следующие работы:*

- продолжались ПНР на аэротенках №1 и №4;
- велись заготовительные операции в части армирования аэротенка №2;

*Работы по 2 этапу выполнены (оценочно, от договорной цены этапа) на 23,7%.*

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятий 2 этапа - не позднее 31.12.2026.

*3 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторы № 1-4.*

На данном этапе предусмотрена автоматизация системы подачи воздуха на аэротенки (с установкой регулирующих клапанов, датчиков, расходомеров, шкафов управления и т.п.) с целью повышения контроля за эффективностью процесса очистки сточных вод и снижения расхода воздуха (соответствующих затрат).

*На момент проверки по 3 этапу:*

- смонтированы два клапана на линии подачи воздуха в аэротенк №4;
- смонтирован клапан и расходомер на линии подачи воздуха в аэротенк №1;
- смонтированы кабельные линии и распределительные пункты («шкафы») на аэротенке

№1.

*Работы по 3 этапу выполнены (оценочно, от договорной цены этапа) на 11,8%.*

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятий 3 этапа - не позднее 31.12.2026.

5.1. этап. Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод.

На данном этапе предусмотрено строительство отделения обезвоживания комплекса переработки осадка сточных вод, а также реализация ряда сопутствующих мероприятий по строительству, реконструкции отдельных ОКС и прокладке инженерных сетей.

На момент проверки по этапу 5.1 проводились следующие работы:

- по отделению обезвоживания:
  - монтаж вентфасада;
  - кирпичная кладка перегородок;
  - монтаж ИТП;
  - монтаж кабеленесущих элементов;
  - монтаж основного технологического оборудования;
- строительство двух камер техводды;
- строительство камеры сырого осадка;
- строительство трёх КНС;
- по инженерным сетям - прокладка трубопроводов опорожнения аэротенков, подачи воздуха.

Работы по этапу 5.1 выполнены (оценочно, от договорной цены этапа) на 17,8%.

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятия по этапу 5.1 - не позднее 31.12.2025.

Параллельно осуществляется работа по экспертному сопровождению скорректированных разделов проекта (в том числе смет) в ФАУ «Главгосэкспертизе России».

Члены комиссии:

Департамент жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города Липецка



Яриков В.В.



Свинцова Е.А.

МУ «Управление капитального ремонта»  
г. Липецка



Лебедев В.С.

Пишикина Н.Н.

ООО «РВК-Липецк»



Сысоев А.В.