АКТ № 5

выездной внеплановой проверки исполнения концессионного соглашения
в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных
объектов централизованной систем водоотведения
города Липецка от 12.04.2023

г. Липецк 17.01.2025

В соответствии с разделом 13 концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка от 12.04.2023, заключенного между Правительством Липецкой области, администрацией города Липецка и ООО «РВК-Липецк» (далее – Концессионное соглашение), распоряжением администрации города Липецка от 24.01.2024 № 31-р «О распределении полномочий по концессионному соглашению», проведена комиссионная выездная проверка соблюдения ООО «РВК-Липецк» (Концессионер) условий Концессионного соглашения.

Комиссионная выездная проверка проведена 17.01.2025 в присутствии представителей Концессионера.

Объект проверки - очистные сооружения канализации города Липецка, расположенные по адресу: г.Липецк, ул.Краснозаводская, вл. 4А.

По итогам выездной проверки установлено:

1 этап: «Участок механической очистки МУП «ЛиСА».

На данном этапе предусмотрено устройство системы газоочистки с реконструкцией приемных камер. Для непрерывного извлечения грубодисперсных примесей предусмотрена установка дополнительных механических решеток в существующие каналы, решеток грубой очистки, оснащенных электромеханическими приводами. Для корректной работы решеток предусмотрено строительство дополнительной приемной камеры (К-1А). Также проектом предусмотрено строительство двух дополнительных камер переключения К-1Б и К-1В на ЛОС ПАО «НЛМК».

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятия не позднее 31.12.2024.

На момент проверки:

- разработаны два котлована под камеры переключения, выполнено устройство подбетонки на камере К-1А;
- выполнено армирование и монтаж опалубки стенок канала;
- выполнено армирование стен камер К-1А, К-1Б;
- ведётся работа по корректировке проекта ввиду несостыковки фактической глубины и расположения трубопроводов от топографического плана.

Строительство проводится без остановки работы очистных сооружений.

Работы по 1 этапу выполнены на 56,28%.

Причины нарушения сроков - несостыковки фактической глубины и расположения трубопроводов от топографического плана требующие корректировки проекта и его согласования с ПАО НЛМК.

Работы по 1 этапу будут завершены в срок до 30.03.2025 г.

4 этап: «Участок биологической очистки».

Проектом предусмотрено строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета.

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятия не позднее 31.12.2024.

На момент проверки работы по 4 этапу выполнены в полном объеме.

Ведется реализация мероприятий по этапам 2, 3, 5.1.

В соответствии с концессионным соглашением, срок реализации мероприятий по этапу 5.1. – не позднее 31.12.2025, по этапам 2, 3 - позднее 31.12.2026.

Параллельно осуществляются работы по корректировке проектной документации и осуществляется экспертное сопровождение скорректированных разделов проекта в ФАУ «Главгосэкспертизе России».

Члены комиссии:		
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка		Кузнецов П.А.
		Курдюкова Е.В.
		Курина Р.А.
МУ «УКР» г. Липецка		Дремов Р.Ю.
		Лебедев В.С.
ООО «РВК-Липецк»		Шачнев А.Я.
		Будюкин Д.В.
		Сысоев А.В.